

平成28年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

I 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要した 経費	交付金充当額	備考
1	公共用地施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	市道中貝津瀬戸貝津1号線 側溝改良工事	新城市	6,043,680	6,000,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II 事業評価個表

番 号	措 置 名	交 付 金 事 業 の 名 称			
1	公共用地施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道中貝津瀬戸貝津1号線 側溝改良工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		新城市			
交付金事業実施場所		新城市大海字中貝津21番地9先から大海字中貝津25番地1先間(市道中貝津瀬戸貝津1号線)			
交付金事業の概要		側溝工=148m 舗装打替え工=277㎡			
総事業費		6,043,680		交付金充当額	6,000,000
				うち文部科学省分	(0)
				うち経済産業省分	(6,000,000)
交付金事業の成果目標		道路側溝勾配が流末付近で最小0.05%であったが側溝改良により0.3%以上となり排水能力の改善が図られる。			
交付金事業の成果指標		道路側溝勾配を愛知県道路構造手引きで記されている最小0.3%以上とすることにより排水能力の改善が図られる。			
交付金事業の成果及び評価		市道中貝津瀬戸貝津1号線は、新城市大海字中貝津の集落道路であり、集落に住む住民の主要な生活道路である。本路線は、道路側溝勾配が流末付近で最小0.05%と極めて緩く、排水処理に支障をきたしていたが、側溝を改良により0.3%以上の排水勾配となり改善が図られた。			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法等		契約の相手方	
排水施設の整備		指名競争入札		株式会社 田村組	
				6,043,680	
		計		6,043,680	
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無		交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	
				なし	