

平成29年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

I 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要した 経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	市道中貝津瀬戸貝津1号線 側溝改良工事	新城市	6,705,720	6,000,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II 事業評価個表

番 号	措 置 名	交 付 金 事 業 の 名 称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道中貝津瀬戸貝津1号線 側溝改良工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		新城市
交付金事業実施場所		新城市大海字中貝津25番地1地先から大海字中貝津5番地3地先間(市道中貝津瀬戸貝津1号線)
交付金事業の概要		側溝工 L=148m 舗装打替え工 A=277㎡
総事業費	6,705,720	交付金充当額 うち文部科学省分 うち経済産業省分
		6,000,000
		(0) (6,000,000)
交 付 金 事 業 の 成 果 目 標	市道中貝津瀬戸貝津1号線は、道路側溝勾配が緩く(最小0.05%)、排水処理に支障をきたしており周辺住民より改善の要望が出されている。また、現況道路側溝には蓋がなく道路幅員が4m以下と狭い。側溝改良工事を実施し排水改良を図るとともに、落ち蓋式側溝とすることで路肩を有効活用できるようにスムーズな車のすれ違いを可能とすることにより、地域住民の生活環境及び利便性の向上を図る。	
交 付 金 事 業 の 成 果 指 標	平成32年度までに、市道中貝津瀬戸貝津1号線L=562mの側溝改良を行う。	
交 付 金 事 業 の 成 果 及 び 評 価	平成29年度はL=78m側溝改良を実施。市道中貝津瀬戸貝津1号線の改良延長が291mとなり52%整備済。	
交付金事業の契約の概要		
	契約の目的	契約の方法等
	排水施設の整備	指名競争入札
		契約の相手方
		株式会社 井上組
		契約金額
		6,705,720
		計
		6,705,720
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度		無