

2 施設の概要

(1) 取水施設

| 名 称 | 場 所 | 仕 様 |
|------------------------|---------|--|
| 取水堰 取水ポンプ井 取水ポンプ | 川路字広瀬40 | 1箇所 L = 10.7m × H = 2.0m RC造り 取水許可量 0.07m ³ /秒(3,500m ³ /日) 1池 4.3m × 4.0m × H7.1m RC造 取水ポンプ 水中ポンプ 100 1号機 37kw 平成18年10月設置 2号機 30kw 平成19年2月移設 |

(2) 貯水池

| 名 称 | 場 所 | 仕 様 |
|---------------------|---------|---|
| 貯水池 取水塔 送水ポンプ | 有海企業団地内 | ロックフィル式ダム H18.8m 堤頂長82.7m 堤体積27,900m ³ 1塔 2.0m × H10.8m RC造 取水ポンプ 水中ポンプ 100 1号機 7.5kw 平成2年10月取替 2号機 7.5kw 平成4年10月取替 |

(3) 配水池

| 名 称 | 場 所 | 仕 様 |
|-----|---------|---------------------------------------|
| 配水池 | 有海企業団地内 | 1池 18m × 8.0m PC造 2,000m ³ |

3 管布設延長

| 種別 | 管種 | D I P | V P | G P ・ N C P | 計 | |
|-----|------|-------|-----|-------------|-------|-----|
| | | 導水管 | 250 | 3,970 | | 35 |
| 送水管 | 250 | 130 | | | 130 | |
| 配水管 | 50以下 | | | | 0 | |
| | 75 | | | | 0 | |
| | 100 | | | 200 | 20 | 220 |
| | 125 | | | | | 0 |
| | 150 | | | 359 | | 359 |
| | 200 | | 150 | | | 150 |
| | 250 | | 200 | | | 200 |
| | 300 | | | | | 0 |
| | 350 | | 260 | | | 260 |
| | 400 | | 270 | | | 270 |
| | 450 | | | | | 0 |
| | 計 | 880 | 559 | 20 | 1,459 | |
| 合 計 | | 4,980 | 559 | 55 | 5,594 | |