（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画 R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検記録 点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	修繕計画 R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	概算修繕金額（百万円）	対策内容
幽玄橋	市道橋向町並線	1970	55	5.0	10.0	RC橋	橋向					○					○	R6年度	Ⅰ												
桜橋	市道東新町桜淵線	1968	57	12.0	4.5	鋼橋	宇東入船					○					○	R6年度	Ⅰ												
田中橋	市道橋向徳定線	1957	68	5.0	4.0	RCT桁床版橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
南橋	市道石田豊島線			2.0	7.6	PRボックスカルバート橋	川田					○					○	R6年度	Ⅰ												
南二号橋	市道石田豊島線			3.0	7.8	PRボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
空橋	市道石田豊島線	1983	42	12.0	7.0	PC橋	豊島	○					○					R2年度	Ⅱ												
黒川第二橋	市道石田豊島線	1982	43	11.0	7.1	RC橋	豊島	○					○					R2年度	Ⅱ												
上平井橋	市道上平井線	1967	58	8.0	4.5	RC床版橋(ラーメン)	上平井					○					○	R6年度	Ⅰ												
雲雀橋	市道八東穂県社線	2009	16	10.0	4.0	PC単純中空床版橋	八東穂					○					○	R6年度	Ⅰ												
榊橋	市道市川線	2003	22	9.0	5.5	PC橋	市川					○					○	R6年度	Ⅰ												
万灯橋	市道市川線	2002	23	9.0	5.0	PC単純中空床版橋	市川					○					○	R6年度	Ⅰ												
宮前橋	市道市川線	2002	23	4.0	7.6	RCボックスカルバート橋	宮ノ前					○					○	R6年度	Ⅰ												
萩平野橋	市道萩平野川大田線	2006	19	13.0	9.5	PC橋	黒田		○					○				R3年度	Ⅱ												
無名橋	市道一歩田大原線			2.0	12.0	PRボックスカルバート橋	富岡					○					○	R6年度	Ⅰ												
西門沢橋	市道大廻り大幡線	1979	46	14.0	7.1	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
三号橋	市道大廻り大幡線	1974	51	7.0	7.0	RC床版橋	富岡					○					○	R6年度	Ⅰ												
尾平橋	市道小畑吉川線			10.0	6.2	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
曽根橋	市道大廻り大幡線			8.0	10.7	RCボックスカルバート橋	中宇利					○					○	R6年度	Ⅰ												
美野和橋	市道大廻り大幡線	1981	44	11.0	7.6	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
甲田橋	市道八東穂県社線	2008	17	12.0	10.5	PC単純中空床版橋	八東穂					○					○	R6年度	Ⅰ												
１０２号橋	市道田代貝津１号線			7.0	3.0	PC橋	作手田代			○					○			R4年度	Ⅱ												
３号橋	市道吉村線	2003	22	3.0	21.2	PRボックスカルバート橋	富保					○					○	R6年度	Ⅰ												
４号橋	市道吉村線	2004	21	2.0	6.8	PRボックスカルバート橋	富保					○					○	R6年度	Ⅱ												
荒井前橋	市道吉村線	1973	52	7.0	4.1	PRパイプカルバート(2連)橋	富保					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋	市道川売線	1973	52	9.0	4.0	PS-PC箱型単純連続橋	海老					○					○	R6年度	Ⅰ												
大田輪橋	市道鮒屋平大沢線	1996	29	11.0	5.0	鋼橋	下吉田			○					○			R4年度	Ⅲ		○									15.0	塗装工
１号橋	市道上吉田竹ノ輪線	1989	36	3.0	5.0	PRボックスカルバート橋	上吉田					○					○	R6年度	Ⅰ												
合戸橋	市道真菰大林線			13.0	3.5	RC橋	四谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
大平橋	市道真菰大林線	1992	33	11.0	5.4	PC床版橋	四谷					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋	市道鳳地線			5.0	3.6	PRボックスカルバート橋	乗本					○					○	R6年度	Ⅰ												
岩波橋	市道田原愛郷線	1966	59	4.0	4.5	RC床版橋	作手田原					○					○	R6年度	Ⅰ												
明和橋	市道高里千万町線	1987	38	13.0	7.2	PC単純T桁橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅰ												
細久曽高橋	市道赤羽根線	1970	55	3.0	3.0	RC床版橋	作手高松					○					○	R6年度	Ⅱ												
６号橋	市道赤羽根線	1968	57	6.0	3.0	RC床版橋	作手高松					○					○	R6年度	Ⅱ												
井道橋	市道井道桜淵公園線			2.0	7.2	RC床版橋	井道					○					○	R6年度	Ⅰ												
城山橋	市道臼子線			5.0	3.5	RC橋	豊栄					○					○	R6年度	Ⅰ												
臼子橋	市道臼子線			4.0	4.9	RC橋	豊栄					○					○	R6年度	Ⅱ												
山村橋	市道山村野田線	1968	57	4.0	3.5	RC床版橋	豊栄					○					○	R6年度	Ⅰ												
蔵貝津橋	市道杉山線			6.0	4.5	RC床版橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
陬防橋	市道山村野田線	1993	32	14.0	5.0	PC橋	豊栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
杉川橋	市道川田野田線	1987	38	12.0	5.0	PC橋	豊島			○					○			R4年度	Ⅱ												
外畑橋	市道川田野田線			2.0	8.1	PRボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
久保川橋	市道出沢寒狭橋線	1930	95	9.0	5.5	RCT桁橋	出沢					○					○	R6年度	Ⅰ												
無名橋	市道出沢線			13.0	14.3	RC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
赤谷橋	市道出沢線	1997	28	10.0	5.0	PC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
筋違橋	市道大宮線			13.0	5.6	RC橋	大宮			○					○			R4年度	Ⅱ												
北裏橋	市道大宮線	1999	26	11.0	5.0	PC橋	大宮			○					○			R4年度	Ⅱ												
重広橋	市道矢部大宮線			4.0	4.1	RCラーメン橋	富永					○					○	R6年度	Ⅰ												
東田橋	市道茶臼山線	2000	25	11.0	7.0	PC単純中空床版橋	富永					○					○	R6年度	Ⅰ												
宮川橋	市道矢部大宮線	1996	29	11.0	5.0	PC橋	大宮			○					○			R4年度	Ⅱ												
薮添橋	市道茶臼山平井線			5.0	5.6	RC床版橋	平井					○					○	R6年度	Ⅰ												
門前橋	市道茶臼山平井線			3.0	4.2	RC床版橋	平井					○					○	R6年度	Ⅰ												
富平橋	市道茶臼山平井線			8.0	5.7	RCT桁橋+1桁橋	富沢					○					○	R6年度	Ⅰ												
下光仏橋	市道富沢下川路線			3.0	5.0	RC床版橋	富沢					○					○	R6年度	Ⅰ												
広瀬橋	市道富沢下川路線			10.0	3.2	RCT桁橋	川路					○					○	R6年度	Ⅱ												
新在家橋	市道峯山線			4.0	4.3	RC床版橋	吉川					○					○	R6年度	Ⅰ												
弁久保橋	市道峯山線			3.0	3.2	RC床版橋	吉川					○					○	R6年度	Ⅰ												
峯山橋	市道峯山線	1961	64	5.0	4.3	RC床版橋	吉川					○					○	R6年度	Ⅱ												
西沢橋	市道八名井線	1998	27	8.0	5.9	PC単純中空床版橋	八名井					○					○	R6年度	Ⅰ												
沢端橋	市道八名井線			6.0	9.8	RCボックスカルバート橋	八名井					○					○	R6年度	Ⅰ												
広見橋	市道一歩田黒田線	1961	64	4.0	3.7	RC床版橋	黒田					○					○	R6年度	Ⅰ												
仁王前橋	市道富岡黒田線	1977	48	10.0	5.5	RC橋	黒田			○					○			R4年度	Ⅱ												
仁田橋	市道南田市場線			7.0	3.0	RC橋	黒田					○					○	R6年度	Ⅰ												
北川橋	市道南田市場線	1959	66	11.0	3.0	RC床版橋	中宇利					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋	市道古城跡線			4.0	3.9	RC床版橋	長篠					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋（副川）	市道玖老勢大石線			6.0	5.3	RC床版橋	副川					○					○	R6年度	Ⅰ												
１２１号橋	市道堂ノ上１号線			5.0	2.0	RC橋	作手守義			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道峰郷中線			3.0	2.8	RC床版橋	門谷					○					○	R6年度	Ⅰ												
乳岩橋	市道乳岩線	1961	64	7.0	4.5	RC床版橋	川合					○					○	R6年度	Ⅱ												
１号橋	市道乳岩線			4.0	3.6	RC床版橋	川合					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋	市道望月線			8.0	2.9	RC橋	豊岡					○					○	R6年度	Ⅰ												
神谷田橋	市道田代分垂線	1994	31	14.7	6.7	PC橋	門谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
１２３号橋	市道小段戸４号線			7.0	3.0	RC橋	作手菅沼			○					○			R4年度	Ⅱ												
３号橋	市道玖老勢海老線	1979	46	10.0	4.0	PC橋	副川					○					○	R6年度	Ⅱ												
二川橋	市道大島線	1971	54	11.0	4.0	PC橋	七郷一色					○					○	R6年度	Ⅲ												道路拡幅による架替予定
１号橋	市道大島線			3.0	4.0	PRボックスカルバート橋	七郷一色					○					○	R6年度	Ⅰ												
分野橋	市道槙原玖老勢線	1953	72	9.0	3.6	RC橋	玖老勢					○					○	R6年度	Ⅲ	○										5.0	断面修復工、洗堀対策工
木和田１号橋	市道守義愛郷線	1971	54	5.0	4.1	RC床版橋	作手木和田					○					○	R6年度	Ⅰ												
ヨコハタ橋	市道田原木和田線	1969	56	7.0	1.0	鋼床版橋	作手木和田					○					○	R6年度	Ⅰ												
１２４号橋	市道蔵前東山線			7.0	5.0	RC橋	作手菅沼			○					○			R4年度	Ⅱ												
貝津橋	市道田代古戸線	1968	57	4.0	3.6	PC床版橋	作手田代					○					○	R6年度	Ⅰ												
月見橋	市道宮ノ西橋向線	1938	87	5.0	2.6	RC橋	宇宮ノ西					○					○	R6年度	Ⅰ												
見返橋	市道町並橋向線	1975	50	3.0	3.9	鋼橋	宇宮ノ西			○					○			R4年度	Ⅱ												
谷沢橋	市道滝ノ下滝ノ上線			7.0	2.5	RC橋	片山					○					○	R6年度	Ⅰ												
坊ケ谷橋	市道貝津畑坊ケ谷線			4.0	3.1	RCボックスカルバート橋	稲木					○					○	R6年度	Ⅰ												
１２号橋	市道田代古戸線			9.0	4.0	PC床版橋	作手田代					○					○	R6年度	Ⅰ												
１４２号橋	市道御堂前神手東線			5.0	3.6	RC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
１５２号橋	市道バンバ平笹沢線			7.0	4.1	RC橋	作手善夫				○					○		R5年度	Ⅱ												
中山橋	市道神ノ前雁峯線			2.0	3.0	RC橋	徳定					○					○	R6年度	Ⅰ												
宮東橋	市道神ノ前雁峯線			3.0	3.5	RC橋	徳定					○					○	R6年度	Ⅰ												
水ノ口橋	市道溝西神ノ前線			4.0	3.0	RC橋	徳定					○					○	R6年度	Ⅰ												
殿貝津橋	市道小瀬原田中線	1991	34	12.0	5.0	PC橋	豊栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
神前橋	市道阿賀地宗近線			10.0	2.5	RC橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
豊栄橋	市道森高新穴田線	1990	35	12.0	5.0	PC橋	豊栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
矢ノ入橋	市道柴先６号線			9.0	2.5	RC橋	片山					○					○	R6年度	Ⅰ												
西川橋	市道荒井後田線			3.0	4.3	PCボックスカルバート橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
無名橋	市道小寺前萱ケ本線			4.0	4.5	PCボックスカルバート橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
西浦橋	市道堂ノ前道添線	1992	33	14.0	4.0	PC橋	上平井			○					○			R4年度	Ⅱ												
明屋敷橋	市道中屋敷細貝津線			9.0	2.5	RCT桁橋	片山					○					○	R6年度	Ⅰ												
彼岸田橋	市道彼岸田貝津畑線			9.0	2.5	RC橋	稲木					○					○	R6年度	Ⅲ		○									8.0	断面修復工
無名橋	市道貝津畑４号線			12.0	5.0	PC橋	稲木					○					○	R6年度	Ⅰ												
大洞前橋	市道五反丸大洞山１号線	1996	29	14.0	4.0	PC橋	稲木			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道大東東カイト線			3.0	5.8	PCボックスカルバート橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
向橋	市道向イ大洞前線			14.0	4.0	PC橋	豊栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
１６２号橋	市道郷中郷西線	1990	35	8.0	4.0	PC橋	作手守義				○					○		R5年度	Ⅱ												
大東橋	市道大東四ツ谷線			2.0	8.8	PCボックスカルバート橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
野浦橋	市道久保町浦線			5.0	2.0	RC橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
道目記３号橋	市道道目記４号線			3.0	1.1	RC橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
諏訪川原橋	市道鳥居前東町屋敷線	1991	34	14.5	3.0	PC橋	豊栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道上市場堀合線			4.0	5.0	PCボックスカルバート橋	野田					○					○	R6年度	Ⅰ												
２４号橋	市道経蔵２号線			3.0	3.5	RC橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
入川橋	市道上市場堀合線	1975	50	4.0	2.5	RC橋	川田			○					○			R4年度	Ⅱ												
権現三号橋	市道権現皆津線			4.0	3.0	RC橋	野田					○					○	R6年度	Ⅰ												
権現二号橋	市道権現大野田１号線			6.0	6.0	RC橋	野田					○					○	R6年度	Ⅰ												
権現橋	市道権現大野田２号線			3.0	4.3	PCボックスカルバート橋	野田					○					○	R6年度	Ⅰ												
野中橋	市道瀧谷堀合線			2.0	2.4	RC橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
滝川原橋	市道下側滝川原線	1978	47	10.0	3.0	RC橋	川田			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道戸矢ケ崎深田１号線			14.0	3.9	PCボックスカルバート橋	野田					○					○	R6年度	Ⅰ												
２５号橋	市道経蔵３号線			3.0	3.5	RC橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
境橋	市道野中下側線	1969	56	12.0	3.0	RC橋	川田					○					○	R6年度	Ⅰ												
龍谷橋	市道龍谷線			4.0	3.2	RC橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
とのた橋	市道外畑新丸田線	1957	68	4.0	3.5	RC橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
深田橋	市道戸屋ケ崎深田２号線	1993	32	10.0	3.0	RC橋	野田			○					○			R4年度	Ⅱ												
２９号橋（中河内）	市道水別霧ヶ入線			5.0	3.8	RC橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
矢ケ崎橋	市道戸屋ケ崎深田２号線	2017	8	3.0	2.6	RC橋	豊島	○					○					R2年度	Ⅱ												
北橋	市道外畑新丸田線			3.0	4.0	RC床版橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
北二号橋	市道新広美北線			2.0	5.5	RCラーメン橋脚	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
北三号橋	市道南北１号線			2.0	4.9	PCボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
北四号橋	市道南北２号線			2.0	4.2	PCボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
北五号橋	市道南北３号線			2.0	4.4	PCボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
南三号橋	市道新広美孫四屋敷線			3.0	4.0	PCボックスカルバート橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
榎田橋	市道北戸屋ケ崎線	1984	41	12.0	4.0	PC橋	豊島			○					○			R4年度	Ⅱ												
五反橋	市道戸屋ケ崎深田３号線	1983	42	11.0	4.0	PC橋	野田			○					○			R4年度	Ⅱ												
新広見三号橋	市道西郷新丸田線			4.0	4.5	RC床版橋	川田					○					○	R6年度	Ⅰ												
新広見二号橋	市道下側新広美線			4.0	3.5	RC床版橋	川田					○					○	R6年度	Ⅰ												
新広見橋	市道新丸田浄悦線			4.0	4.1	RC床版橋	川田					○					○	R6年度	Ⅰ												
下川橋	市道細貝津西浦線	1992	33	13.0	4.0	PC橋	平井			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道柴先７号線			2.0	5.5	PCボックスカルバート橋	杉山	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道柴先７号線			2.0	6.7	PCボックスカルバート橋	杉山	○					○					R2年度	Ⅱ												
宮下橋	市道北沢七ツ田線	1982	43	9.0	4.0	RC橋	八束穂			○					○			R4年度	Ⅱ												
七久保橋	市道宮ノ前七久保線			5.0	3.3	RC床版橋	出沢					○					○	R6年度	Ⅱ												
飲丈橋	市道宮ノ前七久保線	1966	59	5.0	3.6	RC床版橋	出沢					○					○	R6年度	Ⅰ												
久保橋	市道宮ノ前七久保線			7.0	3.6	RC橋	出沢	○					○					R2年度	Ⅱ												
大荷場橋	市道宮ノ前七久保線			6.0	3.6	RC橋	横川	○					○					R2年度	Ⅱ												
大久保三号橋	市道宮ノ前大久保線			5.0	5.5	PCボックスカルバート橋	横川	○					○					R2年度	Ⅱ												
大久保二号橋	市道宮ノ前大久保線			4.0	2.2	RC橋	横川	○					○					R2年度	Ⅱ												
小吹橋	市道宮ノ前大久保線			12.0	3.5	PC橋	横川		○					○				R3年度	Ⅱ												
一の瀬橋	市道宮ノ前七久保線	1961	64	7.0	3.7	RCT桁橋	横川					○					○	R6年度	Ⅱ												
井戸沢橋	市道牛馬屋西沢線	1991	34	6.0	4.0	RC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
牛馬屋橋	市道牛馬屋西沢線	1992	33	7.0	4.0	RC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
樺キ橋	市道樺キ上ノ平線	1992	33	7.0	4.0	RC橋	浅谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
神田橋	市道八ノ平線	1992	33	7.0	4.0	RC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
上の平橋	市道朔日田上ノ平線	1992	33	8.0	4.3	RC橋	浅谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道椰宗国線			10.0	2.0	PC橋	牛倉	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道椰宗国線			12.0	3.0	PC橋	牛倉	○					○					R2年度	Ⅱ												
武佐橋	市道朔日田上ノ平線			7.0	2.0	PC橋	浅谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
朔日田橋	市道朔日田久保田線	1994	31	7.0	3.0	RC橋	浅谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
道の下二号橋	市道三反田的場田線	1995	30	8.0	5.0	RC橋	浅谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
道の下橋	市道三反田的場田線	1996	29	10.0	5.0	RC橋	浅谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
八平橋	市道的場田八ノ平線	1993	32	9.0	4.0	PC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
奥ノ田橋	市道的場田２号線	1995	30	9.0	4.0	PC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
相知ヶ入橋	市道長畑相知ノ入線			4.0	3.5	RC橋	横川	○					○					R2年度	Ⅱ												
相知ヶ入二号橋	市道長畑相知ノ入線			2.0	3.5	RC橋	横川	○					○					R2年度	Ⅱ												
郷名尻橋	市道中ヶ谷銭亀線	1997	28	8.0	5.0	RC橋	出沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
錦砂橋	市道前畑銭亀線			4.0	4.6	PCボックスカルバート橋	出沢	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道慶蔵地古御堂ノ入線			3.0	6.9	PCボックスカルバート橋	矢部	○					○					R2年度	Ⅱ												
向畑橋	市道野添上前田線			13.0	2.6	PC橋	浅谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
かんぱかせ橋	市道向畑野添線			11.0	4.0	PC橋	浅谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道かんぱかせ東田２号線			5.0	3.0	RC橋	浅谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道縄手儀徳線			3.0	4.0	PCボックスカルバート橋	大宮	○					○					R2年度	Ⅱ												
十遠事橋	市道道添屋敷前線	1967	58	9.0	3.0	鋼Ｉ桁橋	上平井					○					○	R6年度	Ⅲ	○										15.0	塗装塗替、断面修復
恵美酒橋	市道円の平志なん畑線	1967	58	9.0	3.0	鋼Ｉ桁橋	上平井					○					○	R6年度	Ⅲ	○										15.0	塗装塗替、断面修復
御堂橋	市道新栄タイカ線			5.0	2.5	PCボックスカルバート橋	上平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
極楽寺橋	市道昭和古御堂ノ入２号	1967	58	9.0	3.0	鋼Ｉ桁橋	上平井					○					○	R6年度	Ⅲ	○										15.0	塗装塗替、断面修復
清水橋	市道大ノ木清水線	1997	28	11.0	3.0	PC橋	大宮			○					○			R4年度	Ⅱ												
松下橋	市道松下広見線			9.0	2.5	RC橋	矢部	○					○					R2年度	Ⅱ												
天神橋	市道西田広見線	1967	58	9.0	3.0	鋼H桁橋	富永					○					○	R6年度	Ⅲ	○										15.0	塗装塗替、断面修復
無名橋	市道遠松線			10.0	4.0	RC橋	富永	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道遠松線			2.0	4.0	PCボックスカルバート橋	富永	○					○					R2年度	Ⅱ												
日影橋	市道西田杉ノ入線	1997	28	12.0	4.0	PC橋	八束穂			○					○			R4年度	Ⅱ												
昭和二号橋	市道口無昭和線			5.0	4.6	RC橋	上平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
昭和橋	市道昭和１号線			9.0	3.4	PCボックスカルバート橋	上平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
広見橋	市道本並広見線			3.0	5.4	PCボックスカルバート橋	矢部	○					○					R2年度	Ⅱ												
柳田橋	市道天王中川線	1991	34	14.0	7.2	PC橋	竹広			○					○			R4年度	Ⅱ												
富永橋	市道広見中屋敷１号線			4.0	3.2	RC橋	富永	○					○					R2年度	Ⅱ												
下田橋	市道新栄東長田線	1980	45	9.0	3.0	RC橋	平井			○					○			R4年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
新栄橋	市道薮前新栄線			4.0	2.3	RC橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
井ノ原橋	市道薮添神田線			5.0	1.0	鋼橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
下西浦橋	市道西浦城北線	1994	31	14.0	5.1	PC橋	平井			○					○			R4年度	Ⅱ												
池田橋	市道野地富沢２丁目線	1990	35	13.0	2.0	PC橋	富沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
四反田橋	市道中貝津雲雀田線	1999	26	12.0	4.3	PC橋	八束穂			○					○			R4年度	Ⅱ												
中川橋	市道野路断上線			10.0	4.0	PC橋	竹広	○					○					R2年度	Ⅱ												
乗久根小橋	市道野路八剣線			9.0	4.0	PC橋	竹広	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道薮添大小線			3.0	8.6	PCボックスカルバート橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
大小橋	市道中田大小線			3.0	4.0	PCボックスカルバート橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
庚申橋	市道西原姥神線			3.0	2.0	RC橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
金比羅橋	市道若杉西原線	1960	65	7.0	5.0	RC床版橋	平井					○					○	R6年度	Ⅰ												
漆畑橋	市道鍬屋敷四条線			4.0	4.0	RC橋	富永	○					○					R2年度	Ⅱ												
イノキ田橋	市道井戸ノ本イノキ田線	1991	34	13.0	4.0	PC橋	富永			○					○			R4年度	Ⅱ												
半田橋	市道半田北裏線			2.0	4.1	RC橋	富沢	○					○					R2年度	Ⅱ												
姥神橋	市道沖野姥神線			3.0	3.9	RC橋	平井	○					○					R2年度	Ⅱ												
東原橋	市道半場川３号線	1986	39	14.0	5.0	PC橋	富沢			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道八剣馬場線			9.0	4.0	PC橋	竹広	○					○					R2年度	Ⅱ												
五反田橋	市道夜燈花ガラ線	2011	14	14.0	4.3	PC橋	八束穂			○					○			R4年度	Ⅱ												
明神橋	市道大道添南広瀬線	1976	49	11.0	3.0	鋼橋	川路			○					○			R4年度	Ⅱ												
萩平橋	市道飛塚萩平線	1966	59	9.0	3.5	鋼H桁橋	川路					○					○	R6年度	Ⅱ												
無名橋	市道長篠大海線			3.0	7.5	RC橋	長篠	○					○					R2年度	Ⅱ												
新五反田橋	市道細ツブラ加生沢線	1967	58	7.0	8.5	RC橋	八束穂	○					○					R2年度	Ⅱ												
新五反田橋側道橋	市道細ツブラ加生沢線	1967	58	14.0	3.0	PC橋	八束穂	○					○					R2年度	Ⅱ												
前田橋	市道下畑前田線			3.0	2.6	RC橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
学橋	市道桶谷上ノ風呂線	1958	67	12.0	1.8	RC橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅲ	○										8.0	断面修復工、洗堀対策工
大坊橋	市道日吉大坊線	1961	64	6.0	3.7	RC床版橋	日吉					○					○	R6年度	Ⅰ												
西の谷橋	市道西ノ谷線			3.0	3.7	RC橋	市川	○					○					R2年度	Ⅱ												
西の谷二号橋	市道西ノ谷線			5.0	5.0	PCボックスカルバート橋	市川	○					○					R2年度	Ⅱ												
大坊二号橋	市道日吉大坊線			5.0	4.0	RC橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
大坊三号橋	市道日吉大坊線	1988	37	10.0	4.0	PC橋	日吉			○					○			R4年度	Ⅱ												
滝の入橋	市道樋田滝ノ入線			7.0	3.0	RC橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
水車橋	市道大沢上ノ原線			4.0	2.4	鋼橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
大沢橋	市道大沢上ノ原線			2.0	3.0	RC橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
市川橋	市道西ノ久保宮ノ前線	1972	53	10.0	3.6	鋼橋	市川	○					○					R2年度	Ⅱ												
渡合橋	市道西ノ久保宮ノ前線			6.0	4.0	混合橋	市川	○					○					R2年度	Ⅱ												
青木橋	市道小黒田３号線			4.0	4.9	PCボックスカルバート橋	日吉	○					○					R2年度	Ⅱ												
小黒田二号橋	市道小黒田３号線			3.0	5.7	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅲ	○										3.0	断面修復工
小黒田橋	市道小黒田１号線			4.0	3.6	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
小川路上橋	市道新在家柿原線			3.0	3.6	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
小川路下橋	市道新在家柿原線			3.0	3.6	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
雲沢二号橋	市道雲沢線			4.0	1.8	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
斧久保二号橋	市道斧久保寒久線			3.0	2.7	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
殿貝津橋	市道津舞羅殿貝津線	1993	32	9.0	3.0	PC橋	吉川			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道間渡峯山田線			8.0	2.8	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道辺玉１号線			2.0	3.8	PC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
津舞羅橋	市道竹ノ下津舞羅線	1991	34	12.0	5.1	PC橋	吉川			○					○			R4年度	Ⅱ												
雲沢橋	市道竹ノ下柱沢線			3.0	4.0	PC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
観兼橋	市道広正時ノ沢線	1984	41	11.0	5.0	PC橋	吉川			○					○			R4年度	Ⅱ												
世ヶ久保橋	市道藤平線			5.0	2.4	鋼橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
峠下二号橋	市道新井田時ノ沢１号線			6.0	4.2	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
峠下橋	市道広正時ノ沢線			2.0	5.2	RC橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道新井田根引線			3.0	6.0	PCボックスカルバート橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
根引上橋	市道新井田根引線			2.0	6.0	PCボックスカルバート橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道藤平時ノ沢線			3.0	4.0	PCボックスカルバート橋	吉川	○					○					R2年度	Ⅱ												
花見橋	市道日見野八名井田線	1955	70	5.0	5.0	RC橋	庭野					○					○	R6年度	Ⅰ												
落場橋	市道八名井東植田線			7.0	4.5	RC橋	庭野		○					○				R3年度	Ⅱ												
黒川橋	市道一鍬田豊島１号線	1979	46	14.0	16.0	RC橋	豊島			○					○			R4年度	Ⅱ												
五入榧橋	市道五入榧向屋敷線			6.0	4.0	RC橋	庭野	○					○					R2年度	Ⅱ												
行宗橋	市道行宗切場線			6.0	4.0	RC橋	庭野	○					○					R2年度	Ⅱ												
下川原橋	市道西浦下川原線			9.0	3.0	RC橋	一鍬田	○					○					R2年度	Ⅱ												
東下川原橋	市道東下川原東中島線			9.0	3.8	RC橋	一鍬田	○					○					R2年度	Ⅱ												
水源橋	市道西浦下川原線			9.0	3.8	RC橋	一鍬田	○					○					R2年度	Ⅱ												
池下二号橋	市道風呂下畳辺屋敷線			3.0	4.1	PC橋RC橋	八名井	○					○					R2年度	Ⅱ												
西沢橋	市道下夕屋敷中下夕屋敷線			7.0	5.9	RC橋	八名井	○					○					R2年度	Ⅱ												
西屋敷橋	市道西屋敷２号線			6.0	4.5	RC橋	八名井	○					○					R2年度	Ⅱ												
池下三号橋	市道風呂下畳辺屋敷線			3.0	3.6	RC橋	八名井	○					○					R2年度	Ⅱ												
宮の内橋	市道宮ノ内滝ノ入山下線			8.0	8.2	RC橋	八名井	○					○					R2年度	Ⅱ												
清上野橋	市道行宗切場線			7.0	3.0	RC橋	庭野	○					○					R2年度	Ⅱ												
大脇橋	市道大脇前薬師前線	2007	18	10.0	7.6	PC橋	庭野			○					○			R4年度	Ⅱ												
南田橋	市道大脇南山線			4.0	3.6	RC橋	庭野	○					○					R2年度	Ⅱ												
柄杓沢一号橋	市道柄杓沢埜中田１号線			5.0	1.8	RC橋	一鍬田	○					○					R2年度	Ⅱ												
清水橋	市道柿平田島線	1975	50	13.0	5.0	PC橋	一鍬田			○					○			R4年度	Ⅱ												
坪二号橋	市道萩平野坪線			10.0	3.4	鋼橋	鼎田	○					○					R2年度	Ⅱ												
坪橋	市道大岡坪１号線			2.0	4.2	PC橋	鼎田	○					○					R2年度	Ⅱ												
箕打平橋	市道萩平野堀切平線	1981	44	7.0	3.0	RC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
向小吹橋	市道赤座ヶ入向小吹線			4.0	4.2	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
仁王橋	市道大岡伏田線			6.0	3.3	RC橋	鼎田	○					○					R2年度	Ⅱ												
深田橋	市道深田頼実線			4.0	4.0	RC橋	鼎田	○					○					R2年度	Ⅱ												
深坪橋	市道頼実萩平野線			4.0	2.7	RC橋	鼎田	○					○					R2年度	Ⅱ												
堀切橋	市道萩平野堀切平線			6.0	2.7	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
半ノ木橋	市道半ノ木大屋敷２号線			8.0	4.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
半ノ木二号橋	市道半ノ木屋敷線			2.0	4.9	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
半ノ木三号橋	市道半ノ木屋敷線			4.0	4.3	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
猫薮４号橋	市道猫薮１号線			8.0	3.1	PC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
西屋敷橋	市道西屋敷猫薮２号線	1999	26	6.0	4.0	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
三ツ合三号橋	市道大入三ツ合１号線			2.0	6.2	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
三ツ合二号橋	市道三ツ合３号線			2.0	3.6	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
猫薮二号橋	市道猫薮２号線			5.0	2.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅰ												
新田橋	市道新田大入線	1965	60	12.0	4.0	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
フケ橋	市道フケ新田２号線			2.0	12.2	PCボックスカルバート橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
大入橋	市道新田面大入線			4.0	4.2	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
界橋	市道南川釜石１号線			13.0	4.5	PC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
無名橋	市道門原野１１号線			2.0	6.0	PCボックスカルバート橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
釜石二号橋	市道新田面釜石１号線	1999	26	11.0	3.0	RC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
東川三号橋	市道門原野東川線			7.0	5.2	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
冷沢橋	市道笠神１号線			5.0	3.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
東川橋	市道東川３号線			13.0	3.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
東川二号橋	市道新田面南川１号線			7.0	2.5	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
長尾橋	市道門原野東川線			13.0	4.9	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
長尾二号橋	市道東川３号線			13.0	1.5	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
南川橋	市道新田面南川５号線	1964	61	14.8	3.5	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
大原橋	市道東川新田面線	1965	60	10.0	3.5	鋼H桁橋	富岡					○					○	R6年度	Ⅰ												
高田橋	市道高田三社五所線	1978	47	12.0	3.0	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
門前橋	市道高田貝津田線	1961	64	11.0	3.1	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
貝津田二号橋	市道大工田三ヶ沢線			3.0	5.0	PC橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
大工田橋	市道高田三社五所線	1970	55	13.0	3.0	RC床版橋	中宇利					○					○	R6年度	Ⅰ												
下三ヶ沢橋	市道三ヶ沢中村３号線	1981	44	8.0	4.0	RC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
三ヶ沢橋	市道几中村線			7.0	4.6	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
三ヶ沢二号橋	市道三ヶ沢中村２号線			7.0	2.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
三ヶ沢三号橋	市道三ヶ沢中村１号線	1983	42	9.0	4.2	RC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
貝津田三号橋	市道高田三社五所線			3.0	5.0	PCボックスカルバート橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
宮前橋	市道北馬場苗田線	1981	44	11.0	4.0	PC橋	小畑			○					○			R4年度	Ⅱ												
苗田橋	市道苗田新谷２号線	1984	41	12.0	4.0	PC橋	小畑			○					○			R4年度	Ⅱ												
奥谷橋	市道宮ノ前才ノ神線			2.0	5.4	PC橋	小畑	○					○					R2年度	Ⅱ												
大入橋	市道権現奥谷線	1983	42	6.0	4.6	RC橋	小畑			○					○			R4年度	Ⅱ												
権現橋	市道権現奥谷線	1983	42	8.0	4.2	PC橋	小畑			○					○			R4年度	Ⅱ												
南川橋	市道高田貝津田線			9.0	3.6	RC橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
貝津田橋	市道高田貝津田線			3.0	5.0	PCボックスカルバート橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
新屋三号橋	市道宇利東門沢２号線			5.0	7.7	PCボックスカルバート橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
新屋二号橋	市道東門沢土器線			4.0	5.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
二号橋	市道不動平瓜山線			4.0	5.0	PCボックスカルバート橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
宇利橋	市道山ノ神東門沢線			4.0	4.0	PCボックスカルバート橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
向田二号橋	市道和田向田線			9.0	1.8	鋼橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
向田橋	市道御屋敷岡線	1967	58	8.0	4.5	RCT桁橋	中宇利					○					○	R6年度	Ⅰ												
滝の入二号橋	市道西門沢６号線			13.0	2.5	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
滝の入橋	市道西門沢東門沢２号線			13.0	3.5	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
曽根川南橋	市道中村曽根川南１号線	1965	60	14.9	2.5	RC橋	中宇利		○					○				R3年度	Ⅱ												
堤久保橋	市道中村曽根川南２号線	1965	60	13.0	3.5	RC橋	中宇利	○					○					R2年度	Ⅱ												
東門沢橋	市道西門沢東門沢２号線	1965	60	8.0	3.5	鋼橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
滝の入三号橋	市道西門沢東門沢３号線			3.0	3.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
堤久保二号橋	市道堤久保洗出シ１号線			4.0	4.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
堤久保三号橋	市道曽根川南堤久保線			2.0	5.1	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
五葉湖４号橋	市道東釜石線			7.0	4.0	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
五葉湖３号橋	市道東釜石線			9.0	4.0	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
２号橋	市道吉村線	2003	22	6.0	8.0	PCボックスカルバート橋	長篠					○					○	R6年度	Ⅰ												
五葉湖１号橋	市道東釜石線			14.0	4.0	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
白山橋	市道南原洗出シ線	1996	29	10.0	7.0	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
南馬場二号橋	市道八幡１号線			10.0	3.0	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
西雁津橋	市道雁津八幡線			2.0	3.7	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
瓜山橋	市道不動平瓜山線			2.0	4.0	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
瓜山二号橋	市道不動平瓜山線			13.0	3.0	RC橋	中宇利				○					○		R5年度	Ⅱ												
堤久保四号橋	市道曽根川南堤久保線			13.0	3.0	RC橋	富岡				○					○		R5年度	Ⅱ												
洗出シ橋	市道宇利山東門沢線	1965	60	13.0	3.5	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
馬場橋	市道坂八幡線	1977	48	11.0	3.0	RC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
南原橋	市道麻生南原２号線			3.0	5.0	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
洗出シ二号橋	市道堤久保洗出シ１号線			3.0	4.0	RC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
まるやま橋	市道南原曽根川南線			6.0	3.4	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
東雁津橋	市道雁津八幡線			12.0	4.0	鋼橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
洗出シ三号橋	市道洗出シ土器１号線			13.0	2.0	RC橋	富岡				○					○		R5年度	Ⅱ												
麻布橋	市道麻生南原１号線			2.0	6.9	PC橋	中宇利			○					○			R4年度	Ⅱ												
無名橋	市道広野薬師前線			3.0	7.0	PC橋	庭野				○					○		R5年度	Ⅱ												
栄橋	市道鳳来中学校線			9.0	5.0	RC橋	長篠			○					○			R4年度	Ⅱ												
荒井橋	市道荒井線			14.0	3.0	PC橋	富保			○					○			R4年度	Ⅱ												
宮前橋	市道宮前線	1962	63	4.0	4.1	RC床版橋	富保					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋（富保）	市道大草向田線			6.0	2.5	鋼橋	富保			○					○			R4年度	Ⅱ												
２号橋	市道玖老勢大石線			6.0	4.1	可搬式アーチ仮設橋	副川					○					○	R6年度	Ⅰ												
１号橋	市道浅畑線			4.0	2.8	RC橋	富栄			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道横平線			7.0	3.0	RC橋	豊岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道不動滝線			5.0	2.1	鋼橋	豊岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道柿平宮前線			12.0	3.0	RC橋	豊岡					○					○	R6年度	Ⅰ												
３号橋	市道峰分垂線			10.0	2.1	RC橋	門谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道周昌院線			4.0	3.6	RC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅰ												
１号橋	市道森脇線			6.0	3.5	RC橋	門谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
２号橋	市道玖老勢海老線			8.0	4.0	RC-T桁橋	玖老勢					○					○	R6年度	Ⅰ												
笠川橋	市道笠川合鏡線			3.0	4.7	RC橋	門谷				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道東門谷線			4.0	3.0	RC橋	門谷				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道布里発電所線			4.0	2.7	RC橋	布里				○					○		R5年度	Ⅰ												
２号橋	市道大草向田線			2.0	2.3	PC橋	富保			○					○			R4年度	Ⅱ												
西向橋	市道西向線	1980	45	14.5	3.0	鋼橋	布里				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道塩瀬中平２号線			4.0	2.2	RC橋	塩瀬				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道大貝津西川原線			4.0	3.0	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道小貝津西川原線			6.0	4.5	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅱ												
北川橋	市道島田北川線			7.0	3.0	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道外貝津屋敷線			4.0	3.0	RC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道島田大貝津線			4.0	2.7	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅰ												
１号橋	市道椎平線	1983	42	14.6	4.0	RC橋	玖老勢	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道友久線			10.0	5.5	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅱ												
境橋	市道彦坊境橋線			3.0	4.2	RC橋	愛郷				○					○		R5年度	Ⅱ												
揚橋	市道中町滝上線			14.0	5.2	RC橋	海老				○					○		R5年度	Ⅱ												
滝上橋	市道中町滝上線			12.0	5.0	RC橋	海老				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道池貝津線			10.0	3.0	PC橋	海老				○					○		R5年度	Ⅱ												
２号橋	市道森脇線			8.0	4.0	PC橋	門谷			○					○			R4年度	Ⅱ												
漆島橋	市道大林線			6.0	4.7	RC橋	四谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道大代線			6.0	4.1	RC橋	四谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道向山線			11.0	2.3	鋼橋	四谷	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋（連合）	市道松下線			11.0	2.9	RC橋	連合	○					○					R2年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
池ノ島橋	市道松下線			7.0	3.5	RC橋	海老	○					○					R2年度	Ⅱ												
諸貝津橋	市道諸貝津山中線			7.0	3.0	RC橋	海老	○					○					R2年度	Ⅱ												
栃洞橋	市道持佛前線			7.0	3.0	PC橋	副川	○					○					R2年度	Ⅱ												
浦潭橋	市道下吉田郷中線	1931	94	4.0	6.3	RC床版橋	下吉田					○					○	R6年度	Ⅰ												
下田橋	市道下吉田郷中線	1931	94	12.0	5.4	RC橋	下吉田					○					○	R6年度	Ⅱ												
山中橋	市道山中線			10.0	4.5	RC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
田中橋	市道田中線			12.0	3.6	PC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道上新戸線			9.0	4.0	PC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
梨野橋	市道梨野線			10.0	3.5	RC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道市ヶ久保線			7.0	3.6	PC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道定国橋田線	1982	43	14.8	3.0	鋼橋	下吉田				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道林口線			14.0	3.0	鋼橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
七滝橋	市道七滝線			7.0	3.6	RC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
一ツ橋	市道七滝線			10.0	3.6	RC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅲ	○										3.0	断面修復工
１号橋	市道七滝線			3.0	4.0	RC橋	下吉田	○					○					R2年度	Ⅱ												
赤峯橋	市道六地蔵線			7.0	4.4	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
槿野橋	市道槿野線	2021	4	16.5	3.0	PC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅰ												
１号橋	市道東竹ノ輪線			5.0	3.0	RC橋	竹ノ輪		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道大次田１号線			3.0	2.6	RC橋	竹ノ輪		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道竹ノ輪入中線			4.0	3.6	RC橋	竹ノ輪		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道六所神社線			8.0	4.0	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道新戸線			4.0	3.4	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道郷ヶ平線			9.0	4.0	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
達所橋	市道郷ヶ平線			6.0	4.0	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道国金線			7.0	1.3	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道切藤２号線			3.0	4.8	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道郷ヶ平新谷線			5.0	4.0	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋	市道池貝津線			4.0	3.0	RC橋	海老	○					○					R2年度	Ⅱ												
１号橋	市道上新戸中沢線			7.0	4.0	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋	市道郷ヶ平新谷線			6.0	4.0	RC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
３号橋	市道上新戸中沢線			11.0	2.5	PC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
成倉橋	市道戸合山王線			4.0	4.5	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋	市道上新戸中沢線			5.0	4.0	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
３号橋	市道浅井線			4.0	2.5	RC橋	乗本		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道蔵平線			5.0	3.0	RC橋	乗本		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道大平山神入線			3.0	3.6	RC橋	乗本		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道井代郷中線			6.0	3.8	RC橋	井代		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道能登瀬上谷平線			13.0	2.8	PC橋	能登瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
宇頭橋	市道白岩上ノ段線			5.0	3.0	PC橋	能登瀬		○					○				R3年度	Ⅰ												
１号橋	市道東貝津線			9.0	1.5	鋼橋	睦平		○					○				R3年度	Ⅱ												
六郎貝津橋	市道睦平郷中線			11.0	3.0	PC橋	睦平		○					○				R3年度	Ⅱ												
更正橋	市道更正橋学校線			9.0	4.8	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
毘沙門橋	市道更正橋学校線			12.0	3.7	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
永代橋	市道細川線			9.0	4.5	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
駒場橋	市道細川線			9.0	3.5	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道細川線			2.0	3.2	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
馬渡橋	市道細川線			9.0	3.5	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
杉平橋	市道細川線			6.0	2.4	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
浪沢橋	市道浪沢線			8.0	4.4	RC橋	細川		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道細川上ノ平線	2011	14	8.0	1.5	鋼橋	細川				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道巣山南川線			3.0	7.0	RC橋	巣山		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道黒沢嶋線			4.0	4.0	RC橋	七郷一色		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道六田沢県境線			3.0	3.5	RC橋	七郷一色		○					○				R3年度	Ⅰ												
１号橋	市道寺下線			4.0	3.0	RC橋	井代		○					○				R3年度	Ⅱ												
桐山橋	市道桐久保線			4.0	5.5	RC橋	七郷一色		○					○				R3年度	Ⅱ												
浅井橋	市道浅井平線			7.0	4.5	RC橋	川合		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋	市道浅井線			4.0	2.5	RC橋	乗本		○					○				R3年度	Ⅱ												
３号橋	市道栃ノ木沢線			3.0	3.2	RC橋	川合		○					○				R3年度	Ⅲ		○									3.0	断面修復工
１号橋	市道栃ノ木沢線			6.0	3.2	RC橋	川合		○					○				R3年度	Ⅲ		○									3.0	断面修復工
１号橋	市道ダム線			11.0	3.3	鋼橋	川合		○					○				R3年度	Ⅱ												
１号橋	市道池場停車場線			4.0	2.5	RC橋	池場		○					○				R3年度	Ⅱ												
儀光橋	市道本郷儀光向線	1974	51	8.0	3.0	RC橋	作手守義			○					○			R4年度	Ⅱ												
もりした橋	市道大平室屋線			14.0	4.0	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
前田橋	市道ヌメガイツ下前田線			14.0	4.1	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
室屋橋	市道ヌメガイツ室屋線			14.0	4.0	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
宮前橋	市道マンゼ室屋線			13.0	4.0	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋	市道栃ノ木沢線			6.0	3.6	RC橋	川合		○					○				R3年度	Ⅱ												
２号橋（布里）	市道布里発電所線			7.0	4.1	RC橋	布里				○					○		R5年度	Ⅱ												
３２号橋	市道井ノ下嶋線			3.0	8.0	RC橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
下子生堂橋	市道井ノ下子生道線			9.0	3.0	RC橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅰ												
子生堂橋	市道井ノ下嶋線	1972	53	10.0	4.0	RC床版橋	作手中河内					○					○	R6年度	Ⅰ												
４２号橋	市道小日影１号線			4.0	3.0	RC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
３３号橋	市道井ノ下嶋線			3.0	4.5	RC橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
３４号橋	市道井ノ下嶋線			8.0	4.5	PC橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
３７号橋	市道下り沢水別線			11.0	3.0	PC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
４０号橋	市道日面川竹２号線			7.0	4.0	PC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
４１号橋	市道日面川竹２号線			4.0	3.0	RC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
８２号橋	市道桜ノ元早稲田線			8.0	4.6	PC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
小日影橋	市道小日影ユルメキ線	1976	49	13.0	4.0	PC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
４４号橋	市道小日影細沢連線			4.0	4.0	RC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
中河内橋	市道細沢連１号線			6.0	2.0	RC橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
４６号橋	市道西道上南川竹線			5.0	2.4	鋼橋	作手中河内			○					○			R4年度	Ⅱ												
飛越橋	市道伊茂宇田辻線	1971	54	13.0	3.5	PC床版橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅰ												
５０号橋	市道伊茂宇田辻線			3.0	3.6	RC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
宮前橋	市道宮前宮山線	1971	54	13.0	3.8	PC床版橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅰ												
５号橋	市道宮前下屋敷線	1971	54	11.0	3.5	PC床版橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅰ												
５３号橋	市道中ノ切当下線			10.0	3.6	PC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
５４号橋（高里）	市道中ノ切南畑沢連線			3.0	3.1	RC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
５５号橋	市道中ノ切南畑沢連線			3.0	3.0	RC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
５７号橋	市道曽坊沢１号線			8.0	4.5	PC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
５９号橋	市道荒井ムカイノ線			8.0	4.5	PC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅱ												
時計橋	市道荒井ムカイノ線	1974	51	9.0	3.0	PC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅱ												
松下橋	市道ジケイ松下１号線	1974	51	9.0	5.8	PC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
モモガタ橋	市道松下１号線	1997	28	10.0	3.0	PC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅱ												
向田橋	市道荒井イノカケ線	1974	51	11.0	3.0	PC橋	作手清岳				○					○		R5年度	Ⅱ												
馬橋	市道ムカイ田１号線			11.0	4.0	RC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅱ												
６８号橋	市道西畑１号線			8.0	3.9	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
程野橋	市道下程野ヤケアト線			5.0	4.5	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
７３号橋	市道村上小布路線			5.0	4.0	RC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
７４号橋	市道村上１号線			5.0	1.0	RC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
向山下橋	市道カド向線			11.0	8.5	RC橋	作手保永		○					○				R3年度	Ⅱ												
７６号橋	市道布路カド線			6.0	3.0	RC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
７７号橋	市道布路向線			9.0	4.0	PC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
８０号橋	市道南中山桜ノ元線			6.0	4.0	PC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
８１号橋	市道渡川１号線			5.0	3.0	PC橋	作手保永			○					○			R4年度	Ⅱ												
９２号橋	市道宮沢１号線			5.0	3.6	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
８４号橋	市道貝津廣畑線			9.0	2.5	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
８７号橋	市道小田前札ノ上線			6.0	3.6	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
８８号橋	市道小田前札ノ上線			6.0	3.6	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
８９号橋	市道ハヤシ下六畑線	2020	5	3.0	2.0	PC橋	作手清岳			○					○			R4年度	Ⅰ												
９１号橋	市道老平１号線			6.0	2.6	RC橋	作手白鳥			○					○			R4年度	Ⅱ												
臼子２号橋	市道山口東平３号線			4.0	6.8	RC橋	豊栄					○					○	R6年度	Ⅰ												
９４号橋	市道作手中田２号線			4.0	4.7	RC橋	作手田代			○					○			R4年度	Ⅱ												
１００号橋	市道ドンボリ小馬呂線	2020	5	2.5	3.6	RC橋	作手清岳	○					○					R2年度	Ⅰ												
五葉湖２号橋	市道東釜石線			4.0	5.4	PC橋	富岡			○					○			R4年度	Ⅱ												
１０３号橋	市道田代貝津２号線			8.0	4.0	PC橋	作手田代			○					○			R4年度	Ⅱ												
１０４号橋	市道木龍平横山線			10.0	3.6	RC橋	作手田代			○					○			R4年度	Ⅱ												
１０５号橋	市道木龍平横山線			5.0	3.6	RC橋	作手田代			○					○			R4年度	Ⅱ												
１０８号橋	市道井代ヲミタロ線			5.0	2.8	RC橋	作手高松			○					○			R4年度	Ⅱ												
１０９号橋	市道井代ヲミタロ線			5.0	3.0	RC橋	作手高松			○					○			R4年度	Ⅱ												
１１１号橋	市道徳衛滝ノ沢線			5.0	3.0	RC橋	作手大和田			○					○			R4年度	Ⅱ												
１１４号橋	市道茶屋１号線			13.0	2.4	鋼橋	作手岩波			○					○			R4年度	Ⅱ												
１１５号橋	市道ヒカゲ茶屋線			10.0	1.9	鋼橋	作手岩波			○					○			R4年度	Ⅱ												
１１６号橋	市道中平ヒカゲ線			8.0	1.5	鋼橋	作手岩波			○					○			R4年度	Ⅱ												
高橋	市道小滝向１号線			11.0	3.0	鋼橋	作手守義			○					○			R4年度	Ⅱ												
城山２号橋	市道城山３号線			3.0	3.9	PCボックスカルバート橋	豊栄					○					○	R6年度	Ⅰ												
深田第２橋	市道戸屋ケ崎深田１号線	1991	34	10.0	3.5	PC橋	野田			○					○			R4年度	Ⅰ												
杉川２号橋	市道外畑本城線	1991	34	13.0	4.3	PC橋	豊島			○					○			R4年度	Ⅱ												
宮前橋	市道ハマイバ前線			12.0	4.1	鋼橋	作手木和田			○					○			R4年度	Ⅱ												
１４１号橋(高里)	市道御堂前神手東線			6.0	3.5	PC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
中山２号橋	市道宮東中山線			4.0	1.8	RC橋	徳定					○					○	R6年度	Ⅰ												
１４３号橋	市道上ノ郷半ノ木田線			9.0	4.0	PC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
１４４号橋	市道縄手下神手道上線			6.0	3.6	RC橋	作手高里			○					○			R4年度	Ⅱ												
１４５号橋	市道榎田木戸口線			5.0	2.0	RC橋	字木戸口				○					○		R5年度	Ⅱ												
１４６号橋	市道塚前鎌取線			5.0	3.9	RC橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅱ												
１４７号橋	市道塚前神手線			5.0	3.6	RC橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅱ												
１４９号橋	市道長筋タキノマエ線			6.0	2.4	鋼橋	作手岩波				○					○		R5年度	Ⅱ												
１５０号橋	市道丸渕白カシ線			7.0	2.0	鋼橋	作手岩波				○					○		R5年度	Ⅱ												
１５１号橋	市道丸渕笹ギュウ線			5.0	3.6	鋼橋	作手田原				○					○		R5年度	Ⅱ												
道目記２号橋	市道道目記２号線			2.0	3.4	RC橋	杉山					○					○	R6年度	Ⅰ												
寄田橋	市道寄田郷上２号線	1987	38	7.0	3.0	PC橋	作手守義				○					○		R5年度	Ⅱ												
７号橋	市道稲場川西ノ内線			8.0	3.5	鋼橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅱ												
向山下橋	市道向１号線			10.0	4.0	鋼橋	作手保永				○					○		R5年度	Ⅱ												
平ノ山橋	市道西ノ内コイモ線	1993	32	11.0	5.0	PC橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅱ												
平山橋	市道平ノ山コイモ線	1969	56	10.0	3.6	RC床版橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅱ												
本城２号橋	市道瀧谷上市場２号線			8.0	1.8	鋼橋	豊島					○					○	R6年度	Ⅰ												
１６３号橋	市道平ノ山１号線	1970	55	9.0	3.5	PC床版橋	作手高里					○					○	R6年度	Ⅰ												
１６４号橋	市道中沢貝津ヲミタロ線			3.0	3.4	鋼橋	作手高松				○					○		R5年度	Ⅱ												
１６６号橋	市道長筋白カシ線			9.0	4.0	PC橋	作手岩波				○					○		R5年度	Ⅱ												
弁天橋	市道海道１号線			11.0	2.5	PC橋	作手清岳				○					○		R5年度	Ⅱ												
山中橋	市道落合山中線			11.0	3.5	PC橋	作手菅沼				○					○		R5年度	Ⅱ												
山原橋	市道向遥山原線			5.0	3.0	RC橋	作手杉平				○					○		R5年度	Ⅱ												
長筋橋	市道山中２号線	2008	17	7.0	5.5	PC橋	作手岩波				○					○		R5年度	Ⅱ												
深田３号橋	市道戸矢ケ崎専徳線			9.4	3.0	PC橋	野田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道城山３号線			2.0	3.9	RC橋	豊栄				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道中屋２号線			4.6	5.5	PCボックスカルバート橋	杉山				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道中ケ谷２号線			8.8	3.0	RC橋	出沢				○					○		R5年度	Ⅰ												
東橋	市道彼岸田北ノ谷線			3.3	4.0	RC橋	稲木				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道新平新間平線			2.0	5.4	PCボックスカルバート橋	川田				○					○		R5年度	Ⅰ												
清水橋	市道新平新間平線			4.4	3.4	RC橋	川田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道七滝支線１号橋			3.6	4.0	PCボックスカルバート橋	巣山				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道大沢阿寺線			4.5	2.5	RC橋	下吉田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道西山線			2.0	4.6	PCボックスカルバート橋	上吉田				○					○		R5年度	Ⅰ												
上新戸橋	市道上新戸県境線			8.9	6.0	PC橋	下吉田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道川売２号線			3.1	3.0	PCボックスカルバート橋	海老				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道下林新井線			2.4	3.5	RC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅰ												
７号橋	市道槙原玖老勢線			4.1	1.0	RC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道玖老勢大石線			4.4	4.7	RC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道不動滝線			3.6	1.7	RC橋	豊岡				○					○		R5年度	Ⅰ												
１号橋	市道宮下線			10.0	1.2	鋼橋	門谷				○					○		R5年度	Ⅰ												
１号橋	市道竹ノ谷広見線			7.3	1.2	鋼橋	細川				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道マンゼハマイバ線			4.2	8.0	PCボックスカルバート橋	作手木和田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道下林線			3.5	3.3	PCボックスカルバート橋	作手善夫				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道守義愛郷線			3.5	3.6	RC橋	作手木和田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道守義愛郷線			3.5	3.5	RC橋	作手木和田				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道善夫岩波線			4.5	5.7	PCボックスカルバート橋	作手善夫				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道中河内田原線			3.5	3.5	RC橋	作手中河内				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道朴橋南松線			4.0	4.5	RC橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道井戸向保禄沢線			5.2	4.5	PCボックスカルバート橋	作手高里				○					○		R5年度	Ⅰ												
無名橋	市道門原野９号線			2.4	5.0	PC橋	富岡				○					○		R5年度	Ⅱ												
７号橋	市道守義愛郷線			3.0	7.4	RC橋	作手木和田				○					○		R5年度	Ⅱ												
８号橋	市道守義愛郷線			2.0	8.0	RC橋	作手木和田				○					○		R5年度	Ⅱ												
１号橋	市道長楽金王線			2.9	2.5	PC橋	玖老勢				○					○		R5年度	Ⅱ												
無名橋	市道西屋敷猫薮３号線			4.2	1.5	PC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
無名橋	市道西屋敷猫薮３号線			5.0	3.0	RC橋	富岡	○					○					R2年度	Ⅱ												
野田橋	市道杉山川田線	1990	35	24.3	12.0	鋼橋	野田		○					○				R3年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画 R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検記録 点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	修繕計画 R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	概算修繕金額（百万円）	対策内容
城南橋	市道石田豊島線	1988	37	45.8	7.0	鋼橋	野田		○					○				R3年度	Ⅱ												
早滝橋	市道三河東郷駅塩沢線	1970	55	70.0	3.6	鋼(鋼)リベット橋	川路				○					○		R5年度	Ⅱ												
赤座橋	市道一歓田大原線	2003	22	37.2	11.5	PC橋	一歓田		○					○				R3年度	Ⅱ												
内金橋	市道内金乗本線	1955	70	74.5	5.3	鋼橋	長篠				○					○		R5年度	Ⅱ												
大井大橋	市道内金本線	2002	23	80.0	11.1	鋼橋	長篠		○					○				R3年度	Ⅱ												
樋詰橋	市道内金本線	2010	15	24.8	11.0	PC橋	長篠					○					○	R6年度	Ⅱ												
弓木橋	市道鴨ヶ谷弓木線	1974	51	15.2	5.0	鋼橋	作手高松		○					○				R3年度	Ⅱ												
新島川橋	市道鴨ヶ谷弓木線	1972	53	32.2	4.0	鋼橋	作手高松				○					○		R5年度	Ⅱ												
大洞橋	市道豚防稲木線	1997	28	19.2	6.5	PC橋	稲木		○					○				R3年度	Ⅱ												
寒狭橋	市道出沢寒狭橋線	1964	61	75.7	5.8	鋼橋	横川		○					○				R3年度	Ⅲ		○									110.0	塗装工、断面修復工
有海橋	市道落合緑が丘線	1983	42	48.8	9.3	鋼橋	有海				○					○		R5年度	Ⅱ												
大谷橋	市道土合赤座線	1964	61	27.2	5.5	鋼橋	一歓田		○					○				R3年度	Ⅱ												
大門橋	市道長篠線	1971	54	18.8	4.0	鋼橋	長篠				○					○		R5年度	Ⅰ												
施所橋	市道長篠線	1929	96	34.6	4.0	鋼橋	長篠				○					○		R5年度	Ⅱ												
文化橋	市道乗本長篠停車場線	1970	55	49.4	3.0	鋼橋	乗本				○					○		R5年度	Ⅱ												
平谷瀬橋	市道玖老勢大石線	1979	46	28.2	4.0	鋼橋	副川		○					○				R3年度	Ⅱ												
出合橋	市道只持出合線	1931	94	40.0	4.0	RC橋	只持				○					○		R5年度	Ⅱ												
大橋	市道川合貝津線	1927	98	28.1	4.4	鋼橋	川合				○					○		R5年度	Ⅱ												
中平橋	市道山本中平線	1978	47	32.5	4.7	鋼橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
川上橋	市道川上一ノ瀬線	1983	42	29.0	5.0	PC橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
田代橋	市道田代分垂線	1994	31	19.3	5.9	PC橋	門谷		○					○				R3年度	Ⅱ												
分垂橋	市道田代分垂線	2007	18	16.0	5.5	PC橋	門谷					○					○	R6年度	Ⅰ												
宮下橋	市道玖老勢海老線	1978	47	34.0	6.1	PC橋	玖老勢		○					○				R3年度	Ⅱ												
道目基橋	市道中部小学校線	2001	24	23.5	9.6	PC橋	長篠		○					○				R3年度	Ⅱ												
五井乃橋	市道清岳野郷線	1969	56	16.2	4.1	鋼橋	作手白鳥		○					○				R3年度	Ⅱ												
水神橋	市道見代和田線	1963	62	17.7	4.5	PC橋	作手保永		○					○				R3年度	Ⅱ												
無明橋	市道久保地官線	2010	15	15.4	1.5	PC橋	字裏野		○					○				R3年度	Ⅱ												
観音橋	市道貝津畑北ノ谷線	1997	28	17.0	4.0	PC橋	稲木		○					○				R3年度	Ⅱ												
亀甲橋	市道矢ノ入紫先線	1965	60	17.5	2.5	RC橋	徳定		○					○				R3年度	Ⅱ												
元宮橋	市道小寺前萱ケ本線	1990	35	15.0	4.0	PC橋	杉山		○					○				R3年度	Ⅱ												
今出平橋	市道沢渡り1号線	1983	42	20.1	5.1	PC橋	豊栄		○					○				R3年度	Ⅱ												
川田跨道橋	市道堀合新間平1号線	1997	28	41.1	4.2	PC橋	川田				○					○		R5年度	Ⅱ												
笹田橋	市道下ドドメキ鐘鋳場線	1989	36	25.2	3.0	鋼橋	野田		○					○				R3年度	Ⅱ												
矢作橋	市道鐘鋳場下ドドメキ線	1989	36	25.1	3.0	鋼橋	野田		○					○				R3年度	Ⅱ												
本城橋	市道本城線	1964	61	38.6	3.3	RC橋	豊島				○					○		R5年度	Ⅱ												
馬越橋	市道野田市場下ドドメキ	1989	36	25.2	3.0	鋼橋	野田		○					○				R3年度	Ⅱ												
住吉橋	市道住吉1号線	1986	39	28.1	4.0	PC橋	有海			○					○			R4年度	Ⅱ												
作神橋	市道瀬戸堀田線	1986	39	30.4	4.0	PC橋	有海			○					○			R4年度	Ⅱ												
長篠橋	市道長篠大海線	1934	91	80.1	5.0	鋼橋	長篠				○					○		R5年度	Ⅳ		○	○	○	○							全面通行止、修繕方法検討中
信玄橋	市道藤浪高原線	2007	18	37.6	4.0	PC橋	川路			○					○			R4年度	Ⅱ												
境橋	市道中山伝水線	1976	49	21.5	3.0	鋼橋	吉川		○					○				R3年度	Ⅱ												
小藤橋	市道中野5号線	1977	48	20.4	3.6	鋼橋	日吉		○					○				R3年度	Ⅱ												
柿原橋	市道巻町田柿原線	1979	46	20.4	4.2	鋼橋	吉川		○					○				R3年度	Ⅱ												
厩橋	市道竹ノ下柱沢線	1982	43	20.8	5.0	鋼橋	吉川		○					○				R3年度	Ⅱ												
前田橋	市道上林前田線	1983	42	15.6	4.0	PC橋	吉川		○					○				R3年度	Ⅱ												
海倉橋	市道一歓田豊島1号線	1994	31	307.9	5.0	鋼橋	一歓田				○					○		R5年度	Ⅱ												
吉祥橋	市道荒神場向山線	1976	49	40.9	5.0	鋼橋	一歓田				○					○		R5年度	Ⅱ												
高土井橋	市道清水野瓦平線	1965	60	19.0	4.0	PC橋	一歓田		○					○				R3年度	Ⅱ												
堀切高橋	市道向小吹田島線	1964	61	21.1	3.5	PC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅲ		○									7.0	断面修復工
広瀬橋	市道下川原牛ヶ額線	1964	61	37.0	5.5	混合橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
宇利川橋	市道新田宇利川2号線	1982	43	32.2	2.2	鋼橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
釜石橋	市道南川釜石1号線	1964	61	24.4	3.6	RC橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
笠神橋	市道大廻り不動平線	1965	60	23.1	3.5	混合橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
寺裏橋	市道新大草中村線	1975	50	24.9	6.1	鋼橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
中村高橋	市道九中村線	1972	53	18.9	3.7	鋼橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
不動平橋	市道新大草東屋敷線	1970	55	22.6	2.5	鋼橋	富岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
下川原橋	市道下川原線	1992	33	18.6	2.5	PC橋	中宇利		○					○				R3年度	Ⅱ												
寺畑橋	市道寺畑線	1979	46	17.5	5.0	PC橋	長篠		○					○				R3年度	Ⅱ												
大井橋	市道向林線	1995	30	21.0	4.0	PC橋	長篠			○					○			R4年度	Ⅱ												
桐谷橋	市道桐谷線	1975	50	66.5	1.9	鋼橋	豊岡			○					○			R4年度	Ⅲ												愛知県環境局管理、点検は新城市
浮石橋	市道浮石線	1972	53	40.0	1.5	鋼橋	能登瀬	○					○					R2年度	Ⅱ												
柿平橋	市道柿平線	1974	51	50.6	5.0	鋼橋	豊岡		○					○				R3年度	Ⅱ												
郷中橋	市道野林上葛線	1967	58	34.0	4.5	鋼橋	玖老勢		○					○				R3年度	Ⅱ												
塩谷橋	市道塩谷金王線	1989	36	34.0	3.0	鋼橋	玖老勢		○					○				R3年度	Ⅱ												
大持原橋	市道大持原線	1965	60	26.0	3.0	混合橋	塩瀬		○					○				R3年度	Ⅲ											13.0	R6修繕済（断面修復工、洗堀対策工、塗装工）
高宋橋	市道高宋線	1979	46	21.4	3.0	鋼橋	塩瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
椎平橋	市道椎平線	1983	42	74.0	4.0	鋼橋	玖老勢		○					○				R3年度	Ⅱ												
柳生橋	市道海老公民館線	1972	53	18.8	2.5	RC橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
副川橋	市道千原田塚島線	2021	4	26.5	2.5	鋼橋	副川		○					○				R3年度	Ⅰ												
桜橋	市道千原田線	1979	46	19.4	2.0	鋼橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
清水橋	市道丁塚2号線	1982	43	17.2	3.0	PC橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
宮前橋	市道西沢線	1970	55	17.5	4.0	鋼橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
東前橋	市道西沢線	1982	43	21.3	4.0	鋼橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
市代橋	市道市代線	1931	94	37.0	4.1	RC橋	連合		○					○				R3年度	Ⅲ			○	○							30.0	断面修復工、洗堀対策工
柿瀬橋	市道柿瀬線	1975	50	26.7	2.0	鋼橋	副川		○					○				R3年度	Ⅱ												
鳥居橋	市道下町千原田線	1979	46	18.0	2.0	鋼橋	海老		○					○				R3年度	Ⅱ												
吉田橋	市道吉田橋線	1972	53	35.0	10.5	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
枯杉橋	市道枯杉線	1971	54	40.1	4.4	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅲ											50.0	R5修繕済（塗装塗替、断面修復）
下田橋	市道紺屋平1号線	1971	54	16.0	4.6	RC橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅲ											5.0	R6修繕済（断面修復工、洗堀対策工）
矢田橋	市道薙野2号線	1972	53	29.0	2.0	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
オノ神橋	市道田代線	1968	57	17.5	3.5	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
柿平橋	市道小阿寺柿平線	1990	35	15.0	4.0	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
明双２号橋	市道市ヶ久保線	1968	57	37.8	3.5	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
林口橋	市道林口線	1987	38	16.2	3.0	鋼橋	下吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
川中橋	市道川上中平線	1979	46	29.0	3.6	鋼橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
今平橋	市道今平線	1987	38	24.9	4.0	鋼橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
小白倉橋	市道今平小白倉線	1997	28	23.4	4.0	PC橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
宮下橋	市道川上乙斬多線	1980	45	29.3	4.0	PC橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
松沢橋	市道山本松山線	1977	48	28.8	2.0	鋼橋	上吉田		○					○				R3年度	Ⅱ												
池田橋	市道黄柳砕石場線	1991	34	16.8	4.0	PC橋	黄柳野		○					○				R3年度	Ⅱ												
浅井橋	市道浅井線	1987	38	29.5	3.0	RC橋	乗本		○					○				R3年度	Ⅱ												
渡瀬橋	市道能登瀬湯谷停車場線	1962	63	40.2	4.5	RC橋	能登瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
横川橋	市道名号六所神社線	1997	28	34.5	4.5	鋼(鋼)リベット橋	名号			○					○			R4年度	Ⅱ												

（別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R7.3現在

橋梁名	路線名	架設年次（西暦）	供用後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	点検計画										点検記録		修繕計画										概算修繕金額（百万円）	対策内容
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	点検実施年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16		
杉本橋	市道大島ダム線	1993	32	32.5	7.0	PC橋	名号			○					○			R4年度	Ⅱ												
オオヌタ橋	市道大島ダム線	1998	27	81.0	4.0	鋼橋	七郷一色			○					○			R4年度	Ⅱ												
ヌタ橋	市道大島ダム線	1998	27	131.0	4.0	鋼橋	七郷一色			○					○			R4年度	Ⅱ												
１号橋	市道中貝津大大線	1997	28	20.7	1.0	鋼橋	川合				○					○		R5年度	Ⅱ												
鳳ノ嶋橋	市道ヤバセ線	1960	65	35.5	2.5	鋼橋	川合		○					○				R3年度	Ⅱ												
砥沢橋	市道栃ノ木沢線	1965	60	24.6	3.6	PC橋	川合		○					○				R3年度	Ⅱ												
蔵前橋	市道経蔵1号線	1960	65	17.0	4.6	RC橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
北中橋	市道マンゼ2号線	1981	44	18.9	3.5	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
下り沢橋	市道井戸入下り沢線	1985	40	17.7	4.5	鋼橋	作手中河内				○					○		R5年度	Ⅱ												
高根山橋	市道坂下高根山線	1970	55	17.8	4.6	鋼橋	作手黒瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
草手橋	市道西貝津草手線	1974	51	15.4	4.0	鋼橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
中島橋	市道札前中島1号線	1974	51	15.4	4.0	鋼橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
松ヶ田橋	市道道上堂掛線	1972	53	16.7	3.0	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
番々橋	市道北ノ前大田畑線	1976	49	18.6	4.0	鋼橋	作手白鳥		○					○				R3年度	Ⅱ												
西畑橋	市道ふれあい6号線	1975	50	16.4	4.0	鋼橋	作手白鳥		○					○				R3年度	Ⅱ												
滝ノ入橋	市道中山滝ノ入線	1971	54	23.2	3.6	鋼橋	作手保永		○					○				R3年度	Ⅱ												
金山橋	市道中野中ノ沢線	1974	51	22.7	4.0	鋼橋	作手白鳥		○					○				R3年度	Ⅱ											25.0	塗装工
峯田橋	市道大貝津1号線	1975	50	22.6	3.0	鋼橋	作手白鳥		○					○				R3年度	Ⅱ												
島川橋	市道桂平大屋貝津線	1931	94	24.1	2.8	RC橋	作手高松				○					○		R5年度	Ⅱ												
大向橋	市道上貝津大向線	1981	44	15.7	4.0	鋼橋	作手岩波		○					○				R3年度	Ⅱ												
東山橋	市道経蔵4号線	1979	46	18.5	3.0	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
新万瀬橋	市道マンゼ3号線	1979	46	19.7	3.0	鋼橋	作手菅沼		○					○				R3年度	Ⅱ												
平松橋	市道黒瀬善夫線	1960	65	24.8	3.7	RC橋	作手黒瀬	○					○					R2年度	Ⅱ												
向山橋	市道黒瀬善夫線	1976	49	44.4	5.0	鋼橋	作手黒瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
鴻ノ巣橋	市道鴻ノ巣1号線	1971	54	26.9	3.5	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
スナタ橋	市道北暖横暖線	1971	54	24.8	3.5	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
神田橋	市道神田門田線	1971	54	22.8	5.0	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
米ノ橋	市道米ノ門田線	1971	54	22.5	3.1	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
下浮橋	市道塔ノ平下浮線	1971	54	22.8	4.0	鋼橋	作手田原		○					○				R3年度	Ⅱ												
札前橋	市道札前中島2号線	1974	51	15.3	3.5	鋼橋	作手中河内		○					○				R3年度	Ⅱ												
小合知橋	市道小合知上丹モ線	1970	55	15.4	3.5	鋼橋	作手黒瀬		○					○				R3年度	Ⅱ												
清井田跨道橋	市道細ｻﾌﾞﾗ花ガラ線	2013	12	28.0	5.0	PC橋	八束穂			○					○			R4年度	Ⅱ												
鳥影跨道橋	市道落合緑が丘線	2015	10	62.0	9.2	RC橋	有海			○					○			R4年度	Ⅰ												
滝沢橋	市道彼岸田北ノ谷線	1998	27	18.1	4.0	PC橋	稲木				○					○		R5年度	Ⅰ												
荒井橋	市道善夫岩波線	1984	41	26.5	5.0	鋼橋	作手善夫				○					○		R5年度	Ⅰ												
清井田跨線橋	市道八束穂県社線	2020	5	79.4	10.0	鋼橋	八束穂					○					○	R6年度	Ⅰ												
								143	163	159	91	131	143	163	159	91	131			8	7	2	2	1	0	0	0	0	0		