# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 幽玄橋 | 市道橋向町並線 | 1970 | 56 | 5.0 | 10.0 | RC橋 | 橋向 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 桜橋 | 市道東新町桜淵線 | 1968 | 58 | 12.0 | 4.5 | 鋼橋 | 宇東入船 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 田中橋 | 市道橋向徳定線 | 1957 | 69 | 5.0 | 4.0 | RCT桁床版橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 南橋 | 市道石田豊島線 | | | 2.0 | 7.6 | PCボックスカルバート橋 | 川田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 南二号橋 | 市道石田豊島線 | | | 3.0 | 7.8 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 空橋 | 市道石田豊島線 | 1983 | 43 | 12.0 | 7.0 | PC橋 | 豊島 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 黒川第二橋 | 市道石田豊島線 | 1982 | 44 | 11.0 | 7.1 | RC橋 | 豊島 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 上平井橋 | 市道上平井線 | 1967 | 59 | 8.0 | 4.5 | RCラーメン橋 | 上平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 霊雀橋 | 市道八束穂県社線 | 2009 | 17 | 10.0 | 4.0 | PC単純中空床版橋 | 八束穂 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 榊橋 | 市道市川線 | 2003 | 23 | 9.0 | 5.5 | PC橋 | 市川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 万灯橋 | 市道市川線 | 2002 | 24 | 9.0 | 5.0 | PC単純中空床版橋 | 市川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮前橋 | 市道市川線 | 2002 | 24 | 4.0 | 7.6 | PCボックスカルバート橋 | 宮ノ前 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 荻平野橋 | 市道荻平野川大田線 | 2006 | 20 | 13.0 | 9.5 | PC橋 | 黒田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道一歩田大原線 | | | 2.0 | 12.0 | PCボックスカルバート橋 | 富岡 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西門沢橋 | 市道大廻り大幡線 | 1979 | 47 | 14.0 | 7.1 | PC橋 | 富岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 三号橋 | 市道大廻り大幡線 | 1974 | 52 | 7.0 | 7.0 | RC床版橋 | 富岡 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 尾平橋 | 市道小畑吉川線 | | | 10.0 | 6.2 | RC橋 | 中宇利 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 曽根橋 | 市道大廻り大幡線 | | | 8.0 | 10.7 | PCボックスカルバート橋 | 中宇利 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 美野和橋 | 市道大廻り大幡線 | 1981 | 45 | 11.0 | 7.6 | PC橋 | 中宇利 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 甲田橋 | 市道八束穂県社線 | 2008 | 18 | 12.0 | 10.5 | PC単純中空床版橋 | 八束穂 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １０２号橋 | 市道田代貝津１号線 | | | 7.0 | 3.0 | PC橋 | 作手田代 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３号橋 | 市道吉村線 | 2003 | 23 | 3.0 | 21.2 | PCボックスカルバート橋 | 富保 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ４号橋 | 市道吉村線 | 2004 | 22 | 2.0 | 6.8 | PCボックスカルバート橋 | 富保 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 荒井前橋 | 市道吉村線 | 1973 | 53 | 7.0 | 4.1 | プレテンションT桁橋 | 富保 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道川売線 | 1973 | 53 | 9.0 | 4.0 | PC一体箱型単純床版橋 | 海老 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大田輪橋 | 市道納屋平大沢線 | 1996 | 30 | 11.0 | 5.0 | 鋼橋 | 下吉田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅲ | | ○ | | | | | | | | | 15.0 | 塗装工 |
| １号橋 | 市道上吉田竹ノ輪線 | 1989 | 37 | 3.0 | 5.0 | PCボックスカルバート橋 | 上吉田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 合戸橋 | 市道真菰大林線 | | | 13.0 | 3.5 | RC橋 | 四谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大平橋 | 市道真菰大林線 | 1992 | 34 | 11.0 | 5.4 | PC床版橋 | 四谷 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道鳳地線 | | | 5.0 | 3.6 | PCボックスカルバート橋 | 乗本 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 岩波橋 | 市道田原愛郷線 | 1966 | 60 | 4.0 | 4.5 | RC床版橋 | 作手田原 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 明和橋 | 市道高里千万町線 | 1987 | 39 | 13.0 | 7.2 | PC単純T桁橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 細久曽高橋 | 市道赤羽根線 | 1970 | 56 | 3.0 | 3.0 | RC床版橋 | 作手高松 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ６号橋 | 市道赤羽根線 | 1968 | 58 | 6.0 | 3.0 | RC床版橋 | 作手高松 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 井道橋 | 市道井道桜淵公園線 | | | 2.0 | 7.2 | RC床版橋 | 井道 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 城山橋 | 市道臼子線 | | | 5.0 | 3.5 | RC橋 | 豊栄 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 臼子橋 | 市道臼子線 | | | 4.0 | 4.9 | RC橋 | 豊栄 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 山村橋 | 市道山村野田線 | 1968 | 58 | 4.0 | 3.5 | RC床版橋 | 豊栄 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 蔵貝津橋 | 市道杉山線 | | | 6.0 | 4.5 | RC床版橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 飯肪橋 | 市道山村野田線 | 1993 | 33 | 14.0 | 5.0 | PC橋 | 豊栄 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 杉川橋 | 市道川田野田線 | 1987 | 39 | 12.0 | 5.0 | PC橋 | 豊島 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 外畑橋 | 市道川田野田線 | | | 2.0 | 8.1 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 久保川橋 | 市道出沢寒狭橋線 | 1930 | 96 | 9.0 | 5.5 | RCT桁橋 | 出沢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道出沢線 | | | 13.0 | 14.3 | RC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 亦谷橋 | 市道出沢線 | 1997 | 29 | 10.0 | 5.0 | PC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 筋違橋 | 市道大宮線 | | | 13.0 | 5.6 | RC橋 | 大宮 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 北裏橋 | 市道大宮線 | 1999 | 27 | 11.0 | 5.0 | PC橋 | 大宮 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 重広橋 | 市道矢部大宮線 | | | 4.0 | 4.1 | RCラーメン橋 | 富永 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 東田橋 | 市道茶臼山線 | 2000 | 26 | 11.0 | 7.0 | PC単純中空床版橋 | 富永 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮川橋 | 市道矢部大宮線 | 1996 | 30 | 11.0 | 5.0 | PC橋 | 大宮 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 藪添橋 | 市道茶臼山平井線 | | | 5.0 | 5.6 | RC床版橋 | 平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 門前橋 | 市道茶臼山平井線 | | | 3.0 | 4.2 | RC床版橋 | 平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 富平橋 | 市道茶臼山平井線 | | | 8.0 | 5.7 | RCT桁橋+1径間橋 | 富沢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 下光仏橋 | 市道富沢下川路線 | | | 3.0 | 5.0 | RC床版橋 | 富沢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 広瀬橋 | 市道富沢下川路線 | | | 10.0 | 3.2 | RCT桁橋 | 川路 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新在家橋 | 市道峯山線 | | | 4.0 | 4.3 | RC床版橋 | 吉川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 弁久保橋 | 市道峯山線 | | | 3.0 | 3.2 | RC床版橋 | 吉川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 峯山橋 | 市道峯山線 | 1961 | 65 | 5.0 | 4.3 | RC床版橋 | 吉川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 西沢橋 | 市道八名井線 | 1998 | 28 | 8.0 | 5.9 | PC単純中空床版橋 | 八名井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 沢端橋 | 市道八名井線 | | | 6.0 | 9.8 | RCボックスカルバート橋 | 八名井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 広見橋 | 市道一歩田黒田線 | 1961 | 65 | 4.0 | 3.7 | RC床版橋 | 黒田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 仁王前橋 | 市道富岡黒田線 | 1977 | 49 | 10.0 | 5.5 | RC橋 | 黒田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 仁田橋 | 市道南田市場線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 黒田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 北川橋 | 市道南田市場線 | 1959 | 67 | 11.0 | 3.0 | RC床版橋 | 中宇利 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道古城跡線 | | | 4.0 | 3.9 | RC床版橋 | 長篠 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋（副川） | 市道玖老勢大石線 | | | 6.0 | 5.3 | RC床版橋 | 副川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １２１号橋 | 市道堂ノ上１号線 | | | 5.0 | 2.0 | RC橋 | 作手守義 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道峰郷中線 | | | 3.0 | 2.8 | RC床版橋 | 門谷 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 乳岩橋 | 市道乳岩線 | 1961 | 65 | 7.0 | 4.5 | RC床版橋 | 川合 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道乳岩線 | | | 4.0 | 3.6 | RC床版橋 | 川合 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道望月線 | | | 8.0 | 2.9 | RC橋 | 豊岡 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 神谷田橋 | 市道田代分垂線 | 1994 | 32 | 14.7 | 6.7 | PC橋 | 門谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １２３号橋 | 市道小段戸４号線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 作手菅沼 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３号橋 | 市道玖老勢海老線 | 1979 | 47 | 10.0 | 4.0 | PC橋 | 副川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 二川橋 | 市道大島線 | 1971 | 55 | 11.0 | 4.0 | PC橋 | 七郷一色 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | | 道路拡幅による架替予定 |
| １号橋 | 市道大島線 | | | 3.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 七郷一色 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 分野橋 | 市道槇原玖老勢線 | 1953 | 73 | 9.0 | 3.6 | RC橋 | 玖老勢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | 2.3 | R7補修済（洗堀対策工） |
| 木和田１号橋 | 市道守義愛郷線 | 1971 | 55 | 5.0 | 4.1 | RC床版橋 | 作手木和田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ヨコハタ橋 | 市道田原木和田線 | 1969 | 57 | 7.0 | 1.0 | 鋼床版橋 | 作手木和田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １２４号橋 | 市道蔵前東山線 | | | 7.0 | 5.0 | RC橋 | 作手菅沼 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 貝津橋 | 市道田代古戸線 | 1968 | 58 | 4.0 | 3.6 | PC床版橋 | 作手田代 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 月見橋 | 市道宮ノ西橋向線 | 1938 | 88 | 5.0 | 2.6 | RC橋 | 宇宮ノ西 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 見返橋 | 市道町並橋向線 | 1975 | 51 | 3.0 | 3.9 | 鋼橋 | 宇宮ノ西 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 谷沢橋 | 市道滝ノ下滝ノ上線 | | | 7.0 | 2.5 | RC橋 | 片山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 坊ケ谷橋 | 市道貝津畑坊ケ谷線 | | | 4.0 | 3.1 | RCボックスカルバート橋 | 稲木 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １２号橋 | 市道田代古戸線 | | | 9.0 | 4.0 | PC床版橋 | 作手田代 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １４２号橋 | 市道御堂前神手東線 | | | 5.0 | 3.6 | RC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １５２号橋 | 市道バンバ平笹沢線 | | | 7.0 | 4.1 | RC橋 | 作手善夫 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中山橋 | 市道神ノ前雁峯線 | | | 2.0 | 3.0 | RC橋 | 徳定 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮東橋 | 市道神ノ前雁峯線 | | | 3.0 | 3.5 | RC橋 | 徳定 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 水ノ口橋 | 市道溝西神ノ前線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 徳定 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 殿貝津橋 | 市道小瀬原田中線 | 1991 | 35 | 12.0 | 5.0 | PC橋 | 豊栄 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 神前橋 | 市道阿寺地宗近線 | | | 10.0 | 2.5 | RC橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 豊栄橋 | 市道森高新穴田線 | 1990 | 36 | 12.0 | 5.0 | PC橋 | 豊栄 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 矢ノ入橋 | 市道柴先６号線 | | | 9.0 | 2.5 | RC橋 | 片山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西川橋 | 市道荒井後田線 | | | 3.0 | 4.3 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道小寺前萓ケ本線 | | | 4.0 | 4.5 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西浦橋 | 市道堂ノ前道添線 | 1992 | 34 | 14.0 | 4.0 | PC橋 | 上平井 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 明星敷橋 | 市道中屋敷細貝津線 | | | 9.0 | 2.5 | RCT桁橋 | 片山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 彼岸田橋 | 市道彼岸田貝津畑線 | | | 9.0 | 2.5 | RC橋 | 稲木 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道貝津畑４号線 | | | 12.0 | 5.0 | PC橋 | 稲木 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大洞前橋 | 市道五反丸大洞山１号線 | 1996 | 30 | 14.0 | 4.0 | PC橋 | 稲木 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道大東東カイト線 | | | 3.0 | 5.8 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 向橋 | 市道向イ大洞前線 | | | 14.0 | 4.0 | PC橋 | 豊栄 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １６２号橋 | 市道郷中郷西線 | 1990 | 36 | 8.0 | 4.0 | PC橋 | 作手守義 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大東橋 | 市道大東四ツ谷線 | | | 2.0 | 8.8 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 野浦橋 | 市道久保町浦線 | | | 5.0 | 2.0 | RC橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 道目記３号橋 | 市道道目記４号線 | | | 3.0 | 1.1 | RC橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 諏訪川原橋 | 市道鳥居前東町屋敷線 | 1991 | 35 | 14.5 | 3.0 | PC橋 | 豊栄 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道上市場堀合線 | | | 4.0 | 5.0 | PCボックスカルバート橋 | 野田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ２４号橋 | 市道経蔵２号線 | | | 3.0 | 3.5 | RC橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 入川橋 | 市道上市場堀合線 | 1975 | 51 | 4.0 | 2.5 | RC橋 | 川田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 権現三号橋 | 市道権現皆津線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 野田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 権現二号橋 | 市道権現大野田１号線 | | | 6.0 | 6.0 | RC橋 | 野田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 権現橋 | 市道権現大野田２号線 | | | 3.0 | 4.3 | PCボックスカルバート橋 | 野田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 野中橋 | 市道瀧谷堀合線 | | | 2.0 | 2.4 | RC橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 滝川原橋 | 市道下側滝川原線 | 1978 | 48 | 10.0 | 3.0 | RC橋 | 川田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道戸矢ケ崎深田１号線 | | | 14.0 | 3.9 | PCボックスカルバート橋 | 野田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ２５号橋 | 市道経蔵３号線 | | | 3.0 | 3.5 | RC橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 境橋 | 市道野中下側線 | 1969 | 57 | 12.0 | 3.0 | RC橋 | 川田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 龍谷橋 | 市道龍谷線 | | | 4.0 | 3.2 | RC橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| とのた橋 | 市道外畑新丸田線 | 1957 | 69 | 4.0 | 3.5 | RC橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 深田橋 | 市道戸屋ケ崎深田２号線 | 1993 | 33 | 10.0 | 3.0 | RC橋 | 野田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２９号橋（中河内） | 市道水別霧ヶ入線 | | | 5.0 | 3.8 | RC橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 北橋 | 市道外畑新丸田線 | | | 3.0 | 4.0 | RC床版橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 北二号橋 | 市道新広美北線 | | | 2.0 | 5.5 | PCプレテンT桁橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 北三号橋 | 市道南北１号線 | | | 2.0 | 4.9 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 北四号橋 | 市道南北２号線 | | | 2.0 | 4.2 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 北五号橋 | 市道南北３号線 | | | 2.0 | 4.4 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 南三号橋 | 市道新広美孫四屋敷線 | | | 3.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 榎田橋 | 市道北戸屋ケ崎線 | 1984 | 42 | 12.0 | 4.0 | PC橋 | 豊島 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 五反橋 | 市道戸屋ケ崎深田３号線 | 1983 | 43 | 11.0 | 4.0 | PC橋 | 野田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新広見三号橋 | 市道西郷新丸田線 | | | 4.0 | 4.5 | RC床版橋 | 川田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 新広見二号橋 | 市道下側新広美線 | | | 4.0 | 3.5 | RC床版橋 | 川田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 新広見橋 | 市道新丸田浄悦線 | | | 4.0 | 4.1 | RC床版橋 | 川田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 下川橋 | 市道細貝津西浦線 | 1992 | 34 | 13.0 | 4.0 | PC橋 | 平井 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道柴先７号線 | | | 2.0 | 5.5 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道柴先７号線 | | | 2.0 | 6.7 | PCボックスカルバート橋 | 杉山 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮下橋 | 市道北沢七ツ田線 | 1982 | 44 | 9.0 | 4.0 | RC橋 | 八束穂 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 七久保橋 | 市道宮ノ前七久保線 | | | 5.0 | 3.3 | RC床版橋 | 出沢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 欽丈橋 | 市道宮ノ前七久保線 | 1966 | 60 | 5.0 | 3.6 | RC床版橋 | 出沢 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 久保橋 | 市道宮ノ前七久保線 | | | 7.0 | 3.6 | RC橋 | 出沢 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大荷場橋 | 市道宮ノ前七久保線 | | | 6.0 | 3.6 | RC橋 | 横川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大久保三号橋 | 市道宮ノ前大久保線 | | | 5.0 | 5.5 | PCボックスカルバート橋 | 横川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大久保二号橋 | 市道宮ノ前大久保線 | | | 4.0 | 2.2 | RC橋 | 横川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 小吹橋 | 市道宮ノ前大久保線 | | | 12.0 | 3.5 | PC橋 | 横川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 一の瀬橋 | 市道宮ノ前七久保線 | 1961 | 65 | 7.0 | 3.7 | RCT桁橋 | 横川 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 井戸沢橋 | 市道牛馬屋西沢線 | 1991 | 35 | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 牛馬屋橋 | 市道牛馬屋西沢線 | 1992 | 34 | 7.0 | 4.0 | RC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 椿キ橋 | 市道椿キ上ノ平線 | 1992 | 34 | 7.0 | 4.0 | RC橋 | 浅谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 神田橋 | 市道八ノ平線 | 1992 | 34 | 7.0 | 4.0 | RC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 上の平橋 | 市道朔日田上ノ平線 | 1992 | 34 | 8.0 | 4.3 | RC橋 | 浅谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道椙宗国線 | | | 10.0 | 2.0 | PC橋 | 牛倉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道椙宗国線 | | | 12.0 | 3.0 | PC橋 | 牛倉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 武佐橋 | 市道朔日田上ノ平線 | | | 7.0 | 2.0 | PC橋 | 浅谷 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 朔日田橋 | 市道朔日田久保田線 | 1994 | 32 | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 浅谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 道の下二号橋 | 市道三反田的場田線 | 1995 | 31 | 8.0 | 5.0 | RC橋 | 浅谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 道の下橋 | 市道三反田的場田線 | 1996 | 30 | 10.0 | 5.0 | RC橋 | 浅谷 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 八平橋 | 市道的場田八ノ平線 | 1993 | 33 | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 奥ノ田橋 | 市道的場田２号線 | 1995 | 31 | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 相知ヶ入橋 | 市道長畑相知ノ入線 | | | 4.0 | 3.5 | RC橋 | 横川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 相知ヶ入二号橋 | 市道長畑相知ノ入線 | | | 2.0 | 3.5 | RC橋 | 横川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 郷名尻橋 | 市道中ヶ谷銭亀線 | 1997 | 29 | 8.0 | 5.0 | RC橋 | 出沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 錦砂橋 | 市道前畑銭亀線 | | | 4.0 | 4.6 | PCボックスカルバート橋 | 出沢 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道慶蔵地古御堂ノ入線 | | | 3.0 | 6.9 | PCボックスカルバート橋 | 矢部 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 向畑橋 | 市道野添上前田線 | | | 13.0 | 2.6 | PC橋 | 浅谷 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| かんぱかせ橋 | 市道向畑野添線 | | | 11.0 | 4.0 | PC橋 | 浅谷 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道かんぱかせ東田２号線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 浅谷 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道縄手儀値線 | | | 3.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 大宮 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 十連事橋 | 市道道添屋敷前線 | 1967 | 59 | 9.0 | 3.0 | 鋼Ｉ桁橋 | 上平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 15.0 | 塗装塗替、断面修復 |
| 恵美酒橋 | 市道円の平志なん畑線 | 1967 | 59 | 9.0 | 3.0 | 鋼Ｉ桁橋 | 上平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 15.0 | 塗装塗替、断面修復 |
| 御堂橋 | 市道新栄タイカ線 | | | 5.0 | 2.5 | PCボックスカルバート橋 | 上平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 極楽寺橋 | 市道昭和古御堂ノ入２号 | 1967 | 59 | 9.0 | 3.0 | 鋼Ｉ桁橋 | 上平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 15.0 | 塗装塗替、断面修復 |
| 清水橋 | 市道大ノ木清水線 | 1997 | 29 | 11.0 | 3.0 | PC橋 | 大宮 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 松下橋 | 市道松下広見線 | | | 9.0 | 2.5 | RC橋 | 矢部 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 天神橋 | 市道西田広見線 | 1967 | 59 | 9.0 | 3.0 | 鋼H桁橋 | 富永 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | 12.8 | R7補修済（塗装塗替、断面修復） |
| 無名橋 | 市道遠松線 | | | 10.0 | 4.0 | RC橋 | 富永 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道遠松線 | | | 2.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 富永 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 日影橋 | 市道西田杉ノ入線 | 1997 | 29 | 12.0 | 4.0 | PC橋 | 八束穂 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 昭和二号橋 | 市道口無昭和線 | | | 5.0 | 4.6 | RC橋 | 上平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 昭和橋 | 市道昭和１号線 | | | 9.0 | 3.4 | PCボックスカルバート橋 | 上平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 広見橋 | 市道本並広見線 | | | 3.0 | 5.4 | PCBOXカルバート橋 | 矢部 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 柳田橋 | 市道天王中川線 | 1991 | 35 | 14.0 | 7.2 | PC橋 | 竹広 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 富永橋 | 市道広見中屋敷１号線 | | | 4.0 | 3.2 | RC橋 | 富永 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下田橋 | 市道新栄東長田線 | 1980 | 46 | 9.0 | 3.0 | RC橋 | 平井 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新栄橋 | 市道薮前新栄線 | | | 4.0 | 2.3 | RC橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 井ノ原橋 | 市道薮添神田線 | | | 5.0 | 1.0 | 鋼橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下西浦橋 | 市道西浦城北線 | 1994 | 32 | 14.0 | 5.1 | PC橋 | 平井 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 池田橋 | 市道野地富沢２丁目線 | 1990 | 36 | 13.0 | 2.0 | PC橋 | 富沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 四反田橋 | 市道中貝津雲雀田線 | 1999 | 27 | 12.0 | 4.3 | PC橋 | 八束穂 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中川橋 | 市道野路断上線 | | | 10.0 | 4.0 | PC橋 | 竹広 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 乗久根小橋 | 市道野路八剣線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 竹広 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道薮添大小線 | | | 3.0 | 8.6 | PCボックスカルバート橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大小橋 | 市道中田大小線 | | | 3.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 庚申橋 | 市道西原姥神線 | | | 3.0 | 2.0 | RC橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 金比羅橋 | 市道若杉西原線 | 1960 | 66 | 7.0 | 5.0 | RC床版橋 | 平井 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 漆畑橋 | 市道鎌屋敷四条線 | | | 4.0 | 4.0 | RC橋 | 富永 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| イノキ田橋 | 市道井戸ノ本イノキ田線 | 1991 | 35 | 13.0 | 4.0 | PC橋 | 富永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 半田橋 | 市道半田北裏線 | | | 2.0 | 4.1 | RC橋 | 富沢 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 姥神橋 | 市道沖野姥神線 | | | 3.0 | 3.9 | RC橋 | 平井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 東原橋 | 市道半場川３号線 | 1986 | 40 | 14.0 | 5.0 | PC橋 | 富沢 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道八剣馬場線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 竹広 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 五反田橋 | 市道夜燈花ガラ線 | 2011 | 15 | 14.0 | 4.3 | PC橋 | 八束穂 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 明神橋 | 市道大道添南広瀬線 | 1976 | 50 | 11.0 | 3.0 | 鋼橋 | 川路 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 荻平橋 | 市道飛塚荻平線 | 1966 | 60 | 9.0 | 3.5 | 鋼H桁橋 | 川路 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道長篠大海線 | | | 3.0 | 7.5 | RC橋 | 長篠 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 新五反田橋 | 市道細ツブラ加生沢線 | 1967 | 59 | 7.0 | 8.5 | RC橋 | 八束穂 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新五反田橋側道橋 | 市道細ツブラ加生沢線 | 1967 | 59 | 14.0 | 3.0 | PC橋 | 八束穂 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 前田橋 | 市道下畑前田線 | | | 3.0 | 2.6 | RC橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 学橋 | 市道桶谷上ノ風呂線 | 1958 | 68 | 12.0 | 1.8 | RC橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大坊橋 | 市道日吉大坊線 | 1961 | 65 | 6.0 | 3.7 | RC床版橋 | 日吉 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西の谷橋 | 市道西ノ谷線 | | | 3.0 | 3.7 | RC橋 | 市川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西の谷二号橋 | 市道西ノ谷線 | | | 5.0 | 5.0 | PCボックスカルバート橋 | 市川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大坊二号橋 | 市道日吉大坊線 | | | 5.0 | 4.0 | RC橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大坊三号橋 | 市道日吉大坊線 | 1988 | 38 | 10.0 | 4.0 | PC橋 | 日吉 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 滝の入橋 | 市道樋田滝ノ入線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 水車橋 | 市道大沢上ノ原線 | | | 4.0 | 2.4 | 鋼橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大沢橋 | 市道大沢上ノ原線 | | | 2.0 | 3.0 | RC橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 市川橋 | 市道西ノ久保宮ノ前線 | 1972 | 54 | 10.0 | 3.6 | 鋼橋 | 市川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 渡合橋 | 市道西ノ久保宮ノ前線 | | | 6.0 | 4.0 | 混合橋 | 市川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 青木橋 | 市道小黒田３号線 | | | 4.0 | 4.9 | PCボックスカルバート橋 | 日吉 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 小黒田二号橋 | 市道小黒田３号線 | | | 3.0 | 5.7 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 小黒田橋 | 市道小黒田１号線 | | | 4.0 | 3.6 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 小川路上橋 | 市道新在家柿原線 | | | 3.0 | 3.6 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 小川路下橋 | 市道新在家柿原線 | | | 3.0 | 3.6 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 雲沢二号橋 | 市道雲沢線 | | | 4.0 | 1.8 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 弁久保二号橋 | 市道弁久保寒欠線 | | | 3.0 | 2.7 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 殿貝津橋 | 市道津舞羅殿貝津線 | 1993 | 33 | 9.0 | 3.0 | PC橋 | 吉川 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道間渡峯山田線 | | | 8.0 | 2.8 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道辺玉１号線 | | | 2.0 | 3.8 | PC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 津舞羅橋 | 市道竹ノ下津舞羅線 | 1991 | 35 | 12.0 | 5.1 | PC橋 | 吉川 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 雲沢橋 | 市道竹ノ下柱沢線 | | | 3.0 | 4.0 | PC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 観兼橋 | 市道広正時ノ沢線 | 1984 | 42 | 11.0 | 5.0 | PC橋 | 吉川 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 世ヶ久保橋 | 市道藤平線 | | | 5.0 | 2.4 | 鋼橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 峠下二号橋 | 市道新井田時ノ沢１号線 | | | 6.0 | 4.2 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 峠下橋 | 市道広正時ノ沢線 | | | 2.0 | 5.2 | RC橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道新井田根引線 | | | 3.0 | 6.0 | PCボックスカルバート橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 根引上橋 | 市道新井田根引線 | | | 2.0 | 6.0 | PCボックスカルバート橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道藤平時ノ沢線 | | | 3.0 | 4.0 | PCボックスカルバート橋 | 吉川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 花見橋 | 市道日見野八名井田線 | 1955 | 71 | 5.0 | 5.0 | RC橋 | 庭野 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 落場橋 | 市道八名井東植田線 | | | 7.0 | 4.5 | RC橋 | 庭野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 黒川橋 | 市道一餉田豊島１号線 | 1979 | 47 | 14.0 | 16.0 | RC橋 | 豊島 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 五入橿橋 | 市道五入橿向屋敷線 | | | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 庭野 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 行宗橋 | 市道行宗切場線 | | | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 庭野 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 下川原橋 | 市道西浦下川原線 | | | 9.0 | 3.0 | RC橋 | 一餉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 東下川原橋 | 市道東下川原東中島線 | | | 9.0 | 3.8 | RC橋 | 一餉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 水源橋 | 市道西浦下川原線 | | | 9.0 | 3.8 | RC橋 | 一餉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 池下二号橋 | 市道風呂下畳辺屋敷線 | | | 3.0 | 4.1 | PC橋RC橋 | 八名井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西沢橋 | 市道下夕屋敷中下夕屋敷線 | | | 7.0 | 5.9 | RC橋 | 八名井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西屋敷橋 | 市道西屋敷２号線 | | | 6.0 | 4.5 | RC橋 | 八名井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 池下三号橋 | 市道風呂下畳辺屋敷線 | | | 3.0 | 3.6 | RC橋 | 八名井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮の内橋 | 市道宮ノ内滝ノ入山下線 | | | 8.0 | 8.2 | RC橋 | 八名井 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 清上野橋 | 市道行宗切場線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 庭野 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大脇橋 | 市道大脇前薬師前線 | 2007 | 19 | 10.0 | 7.6 | PC橋 | 庭野 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 南田橋 | 市道大脇南山線 | | | 4.0 | 3.6 | RC橋 | 庭野 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 柄杓沢一号橋 | 市道柄杓沢埜中田１号線 | | | 5.0 | 1.8 | RC橋 | 一餉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 清水橋 | 市道柿平田島線 | 1975 | 51 | 13.0 | 5.0 | PC橋 | 一餉田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 坪二号橋 | 市道荻平野坪線 | | | 10.0 | 3.4 | 鋼橋 | 黒田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 坪橋 | 市道大岡坪１号線 | | | 2.0 | 4.2 | PC橋 | 黒田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 笑打平橋 | 市道荻平野堀切平線 | 1981 | 45 | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 向小吹橋 | 市道赤座ヶ入向小吹線 | | | 4.0 | 4.2 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 仁王橋 | 市道大岡伏田線 | | | 6.0 | 3.3 | RC橋 | 黒田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 深田橋 | 市道深田頼実線 | | | 4.0 | 4.0 | RC橋 | 黒田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 深坪橋 | 市道頼実荻平野線 | | | 4.0 | 2.7 | RC橋 | 黒田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 堀切橋 | 市道荻平野堀切平線 | | | 6.0 | 2.7 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 半ノ木橋 | 市道半ノ木大屋敷２号線 | | | 8.0 | 4.0 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 半ノ木二号橋 | 市道半ノ木屋敷線 | | | 2.0 | 4.9 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 半ノ木三号橋 | 市道半ノ木屋敷線 | | | 4.0 | 4.3 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 猫薮４号橋 | 市道猫薮１号線 | | | 8.0 | 3.1 | PC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 西屋敷橋 | 市道西屋敷猫薮２号線 | 1999 | 27 | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 三ツ合三号橋 | 市道大入三ツ合１号線 | | | 2.0 | 6.2 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 三ツ合二号橋 | 市道三ツ合３号線 | | | 2.0 | 3.6 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 猫薮二号橋 | 市道猫薮２号線 | | | 5.0 | 2.0 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 新田橋 | 市道新田大入線 | 1965 | 61 | 12.0 | 4.0 | PC橋 | 富岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| フケ橋 | 市道フケ新田２号線 | | | 2.0 | 12.2 | PCボックスカルバート橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 大入橋 | 市道新田面大入線 | | | 4.0 | 4.2 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 界橋 | 市道南川釜石１号線 | | | 13.0 | 4.5 | PC橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道門原野１１号線 | | | 2.0 | 6.0 | PCボックスカルバート橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 釜石二号橋 | 市道新田面釜石１号線 | 1999 | 27 | 11.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |

## （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 東川三号橋 | 市道門原野東川線 | | | 7.0 | 5.2 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 冷沢橋 | 市道笠神１号線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 東川橋 | 市道東川３号線 | | | 13.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 東川二号橋 | 市道新田面南川１号線 | | | 7.0 | 2.5 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 長尾橋 | 市道門原野東川線 | | | 13.0 | 4.9 | RC橋 | 富岡 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 長尾二号橋 | 市道東川３号線 | | | 13.0 | 1.5 | RC橋 | 富岡 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 南川橋 | 市道新田面南川５号線 | 1964 | 62 | 14.8 | 3.5 | RC橋 | 富岡 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 大原橋 | 市道東川新田面線 | 1965 | 61 | 10.0 | 3.5 | 鋼H桁橋 | 富岡 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 高田橋 | 市道高田三社五所線 | 1978 | 48 | 12.0 | 3.0 | PC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 門前橋 | 市道高田貝津田線 | 1961 | 65 | 11.0 | 3.1 | RC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 貝津田二号橋 | 市道大工田三ヶ沢線 | | | 3.0 | 5.0 | PC橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 大工田橋 | 市道高田三社五所線 | 1970 | 56 | 13.0 | 3.0 | RC床版橋 | 中宇利 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 下三ヶ沢橋 | 市道三ヶ沢中村３号線 | 1981 | 45 | 8.0 | 4.0 | RC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 三ヶ沢橋 | 市道九中村線 | | | 7.0 | 4.6 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 三ヶ沢二号橋 | 市道三ヶ沢中村２号線 | | | 7.0 | 2.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 三ヶ沢三号橋 | 市道三ヶ沢中村１号線 | 1983 | 43 | 9.0 | 4.2 | RC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 貝津田三号橋 | 市道高田三社五所線 | | | 3.0 | 5.0 | PCボックスカルバート橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 宮前橋 | 市道北馬場苗田線 | 1981 | 45 | 11.0 | 4.0 | PC橋 | 小畑 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 苗田橋 | 市道苗田新谷２号線 | 1984 | 42 | 12.0 | 4.0 | PC橋 | 小畑 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 奥谷橋 | 市道宮ノ前オノ神線 | | | 2.0 | 5.4 | PC橋 | 小畑 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 大入橋 | 市道権現奥谷線 | 1983 | 43 | 6.0 | 4.6 | RC橋 | 小畑 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 権現橋 | 市道権現奥谷線 | 1983 | 43 | 8.0 | 4.2 | PC橋 | 小畑 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 南川橋 | 市道高田貝津田線 | | | 9.0 | 3.6 | RC橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 貝津田橋 | 市道高田貝津田線 | | | 3.0 | 5.0 | PCボックスカルバート橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 新屋三号橋 | 市道宇利東門沢２号線 | | | 5.0 | 7.7 | RCボックスカルバート橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 新屋二号橋 | 市道東門沢土器線 | | | 4.0 | 5.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 二号橋 | 市道不動平瓜山線 | | | 4.0 | 5.0 | RCボックスカルバート橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 宇利橋 | 市道山ノ神東門沢線 | | | 4.0 | 4.0 | RCボックスカルバート橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 向田二号橋 | 市道和田向田線 | | | 9.0 | 1.8 | 鋼橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 向田橋 | 市道御屋敷岡線 | 1967 | 59 | 8.0 | 4.5 | RCT桁橋 | 中宇利 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 滝の入二号橋 | 市道西門沢６号線 | | | 13.0 | 2.5 | RC橋 | 富岡 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 滝の入橋 | 市道西門沢東門沢２号線 | | | 13.0 | 3.5 | RC橋 | 富岡 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 曽根川南橋 | 市道中村曽根川南１号線 | 1965 | 61 | 14.9 | 2.5 | RC橋 | 中宇利 |○|||||○||||| R3年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 堤久保橋 | 市道中村曽根川南２号線 | 1965 | 61 | 13.0 | 3.5 | RC橋 | 中宇利 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 東門沢橋 | 市道西門沢東門沢２号線 | 1965 | 61 | 8.0 | 3.5 | 鋼橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 滝の入三号橋 | 市道西門沢東門沢３号線 | | | 3.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 堤久保二号橋 | 市道堤久保洗出シ１号線 | | | 4.0 | 4.0 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 堤久保三号橋 | 市道曽根川南堤久保線 | | | 2.0 | 5.1 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 五葉湖４号橋 | 市道東釜石線 | | | 7.0 | 4.0 | PC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 五葉湖３号橋 | 市道東釜石線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| ２号橋 | 市道吉村線 | 2003 | 23 | 6.0 | 8.0 | PCボックスカルバート橋 | 長篠 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 五葉湖１号橋 | 市道東釜石線 | | | 14.0 | 4.0 | PC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 白山橋 | 市道南原洗出シ線 | 1996 | 30 | 10.0 | 7.0 | PC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 南馬場二号橋 | 市道八幡１号線 | | | 10.0 | 3.0 | RC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 西雁津橋 | 市道雁津八幡線 | | | 2.0 | 3.7 | RC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 瓜山橋 | 市道不動平瓜山線 | | | 2.0 | 4.0 | RC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 瓜山二号橋 | 市道不動平瓜山線 | | | 13.0 | 3.0 | RC橋 | 中宇利 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 堤久保四号橋 | 市道曽根川南堤久保線 | | | 13.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 洗出シ橋 | 市道宇利山東門沢線 | 1965 | 61 | 13.0 | 3.5 | RC橋 | 富岡 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 馬場橋 | 市道坂八幡線 | 1977 | 49 | 11.0 | 3.0 | RC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 南原橋 | 市道麻生南原２号線 | | | 3.0 | 5.0 | PC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 洗出シ二号橋 | 市道堤久保洗出シ１号線 | | | 3.0 | 4.0 | RC橋 | 富岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| まるやま橋 | 市道南原曽根川南線 | | | 6.0 | 3.4 | PC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 東雁津橋 | 市道雁津八幡線 | | | 12.0 | 4.0 | 鋼橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 洗出シ三号橋 | 市道洗出シ土器１号線 | | | 13.0 | 2.0 | RC橋 | 富岡 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 麻布橋 | 市道麻生南原１号線 | | | 2.0 | 6.9 | PC橋 | 中宇利 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 無名橋 | 市道広野薬師前線 | | | 3.0 | 7.0 | PC橋 | 庭野 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 栄橋 | 市道鳳来中学校線 | | | 9.0 | 5.0 | RC橋 | 長篠 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 荒井橋 | 市道荒井線 | | | 14.0 | 3.0 | PC橋 | 富保 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 宮前橋 | 市道宮前線 | 1962 | 64 | 4.0 | 4.1 | RC床版橋 | 富保 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋（富保） | 市道大草向田線 | | | 6.0 | 2.5 | 鋼橋 | 富保 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| ２号橋 | 市道玖老勢大石線 | | | 6.0 | 4.1 | 石積みアーチ床版橋 | 副川 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道浅畑線 | | | 4.0 | 2.8 | RC橋 | 富栄 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道橋平線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 豊岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道不動滝線 | | | 5.0 | 2.1 | 鋼橋 | 豊岡 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道柿平宮前線 | | | 12.0 | 3.0 | RC橋 | 豊岡 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| ３号橋 | 市道峰分垂線 | | | 10.0 | 2.1 | RC橋 | 門谷 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道周昌院線 | | | 4.0 | 3.6 | RC橋 | 玖老勢 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道森脇線 | | | 6.0 | 3.5 | RC橋 | 門谷 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| ２号橋 | 市道玖老勢海老線 | | | 8.0 | 4.0 | RC-T桁橋 | 玖老勢 ||||○|||||○|| R6年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 笠川橋 | 市道笠川合鏡線 | | | 3.0 | 4.7 | RC橋 | 門谷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道東門谷線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 門谷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道布里発電所線 | | | 4.0 | 2.7 | RC橋 | 布里 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅰ |||||||||||||
| ２号橋 | 市道大草向田線 | | | 2.0 | 2.3 | PC橋 | 富保 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 西向橋 | 市道西向線 | 1980 | 46 | 14.5 | 3.0 | 鋼橋 | 布里 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道塩瀬中平２号線 | | | 4.0 | 2.2 | RC橋 | 塩瀬 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道大貝津西川原線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道小貝津西川原線 | | | 6.0 | 4.5 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 北川橋 | 市道島田北川線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道外貝津屋敷線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 玖老勢 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道島田大貝津線 | | | 4.0 | 2.7 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道椎平線 | 1983 | 43 | 14.6 | 4.0 | RC橋 | 玖老勢 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道友久線 | | | 10.0 | 5.5 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 境橋 | 市道彦坊境橋線 | | | 3.0 | 4.2 | RC橋 | 愛郷 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 揚橋 | 市道中町滝上線 | | | 14.0 | 5.2 | RC橋 | 海老 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 滝上橋 | 市道中町滝上線 | | | 12.0 | 5.0 | RC橋 | 海老 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| １号橋 | 市道池貝津線 | | | 10.0 | 3.0 | PC橋 | 海老 |||○|||||○||| R5年度 | Ⅱ |||||||||||||
| ２号橋 | 市道森脇線 | | | 8.0 | 4.0 | PC橋 | 門谷 ||○|||||○|||| R4年度 | Ⅱ |||||||||||||
| 漆島橋 | 市道大林線 | | | 6.0 | 4.7 | RC橋 | 四谷 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道大代線 | | | 6.0 | 4.1 | RC橋 | 四谷 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋 | 市道向山線 | | | 11.0 | 2.3 | 鋼橋 | 四谷 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| １号橋（連合） | 市道松下線 | | | 11.0 | 2.9 | RC橋 | 連合 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||
| 池ノ島橋 | 市道松下線 | | | 7.0 | 3.5 | RC橋 | 海老 |||||○|||||○| R7年度 | Ⅰ |||||||||||||

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 賭員津橋 | 市道賭員津山中線 | | | 7.0 | 3.0 | RC橋 | 海老 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 栃洞橋 | 市道持佛前線 | | | 7.0 | 3.0 | PC橋 | 副川 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 浦潭橋 | 市道下吉田郷中線 | 1931 | 95 | 4.0 | 6.3 | RC床版橋 | 下吉田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 下田橋 | 市道下吉田郷中線 | 1931 | 95 | 12.0 | 5.4 | RC橋 | 下吉田 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 山中橋 | 市道山中線 | | | 10.0 | 4.5 | RC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 田中橋 | 市道田中線 | | | 12.0 | 3.6 | PC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道上新戸線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 梨野橋 | 市道梨野線 | | | 10.0 | 3.5 | RC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道市ヶ久保線 | | | 7.0 | 3.6 | PC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道定国橋田線 | 1982 | 44 | 14.8 | 3.0 | 鋼橋 | 下吉田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道林口線 | | | 14.0 | 3.0 | 鋼橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 七滝橋 | 市道七滝線 | | | 7.0 | 3.6 | RC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 一ツ橋 | 市道七滝線 | | | 10.0 | 3.6 | RC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道七滝線 | | | 3.0 | 4.0 | RC橋 | 下吉田 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 赤峯橋 | 市道六地蔵線 | | | 7.0 | 4.4 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 槌野橋 | 市道槌野線 | 2021 | 5 | 16.5 | 3.0 | PC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道東竹ノ輪線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 竹ノ輪 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道大次田１号線 | | | 3.0 | 2.6 | RC橋 | 竹ノ輪 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道竹ノ輪入中線 | | | 4.0 | 3.6 | RC橋 | 竹ノ輪 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道六所神社線 | | | 8.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道新戸線 | | | 4.0 | 3.4 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道郷ヶ平線 | | | 9.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 連所橋 | 市道郷ヶ平線 | | | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道国金線 | | | 7.0 | 1.3 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道切藤２号線 | | | 3.0 | 4.8 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道郷ヶ平新谷線 | | | 5.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道池貝津線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 海老 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道郷ヶ平新谷線 | | | 5.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道池貝津線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 海老 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道上新戸中沢線 | | | 7.0 | 4.0 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道郷ヶ平新谷線 | | | 6.0 | 4.0 | RC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３号橋 | 市道上新戸中沢線 | | | 11.0 | 2.5 | PC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 成倉橋 | 市道戸合山王線 | | | 4.0 | 4.5 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道上新戸中沢線 | | | 5.0 | 4.0 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３号橋 | 市道浅井線 | | | 4.0 | 2.5 | RC橋 | 乗本 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道蔵平線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 乗本 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道大平山神入線 | | | 3.0 | 3.6 | RC橋 | 乗本 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道井代郷中線 | | | 6.0 | 3.8 | RC橋 | 井代 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道能登瀬上谷平線 | | | 13.0 | 2.8 | PC橋 | 能登瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宇頭橋 | 市道白岩上ノ段線 | | | 5.0 | 3.0 | PC橋 | 能登瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道東貝津線 | | | 9.0 | 1.5 | 鋼橋 | 睦平 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 六郎貝津橋 | 市道睦平郷中線 | | | 11.0 | 3.0 | PC橋 | 睦平 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 更正橋 | 市道更正橋学校線 | | | 9.0 | 4.8 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 毘沙門橋 | 市道更正橋学校線 | | | 12.0 | 3.7 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 永代橋 | 市道細川線 | | | 9.0 | 4.5 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 駒場橋 | 市道細川線 | | | 9.0 | 3.5 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道細川線 | | | 2.0 | 3.2 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 馬渡橋 | 市道細川線 | | | 9.0 | 3.5 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 杉平橋 | 市道細川線 | | | 6.0 | 2.4 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 浪沢橋 | 市道浪沢線 | | | 8.0 | 4.4 | RC橋 | 細川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道細川上ノ平線 | 2011 | 15 | 8.0 | 1.5 | 鋼橋 | 細川 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道巣山南川線 | | | 3.0 | 7.0 | RC橋 | 巣山 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道黒沢嶋線 | | | 4.0 | 4.0 | RC橋 | 七郷一色 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道六田沢県境線 | | | 3.0 | 3.5 | RC橋 | 七郷一色 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道寺下線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 井代 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 桐山橋 | 市道桐久保線 | | | 4.0 | 5.5 | RC橋 | 七郷一色 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 浅井橋 | 市道浅井平線 | | | 7.0 | 4.5 | RC橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道浅井線 | | | 4.0 | 2.5 | RC橋 | 乗本 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３号橋 | 市道栃ノ木沢線 | | | 3.0 | 3.2 | RC橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 3.0 | 断面修復工 |
| １号橋 | 市道栃ノ木沢線 | | | 6.0 | 3.2 | RC橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 3.0 | 断面修復工 |
| １号橋 | 市道ダム線 | | | 11.0 | 3.3 | 鋼橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道池場停車場線 | | | 4.0 | 2.5 | RC橋 | 池場 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 儀光橋 | 市道本郷儀光向線 | 1974 | 52 | 8.0 | 3.0 | RC橋 | 作手守義 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| もりした橋 | 市道大平室屋線 | | | 14.0 | 4.0 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 前田橋 | 市道ヌメガイツ下前田線 | | | 14.0 | 4.1 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 室屋橋 | 市道ヌメガイツ室屋線 | | | 14.0 | 4.0 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宮前橋 | 市道マンゼ室屋線 | | | 13.0 | 4.0 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋 | 市道栃ノ木沢線 | | | 6.0 | 3.6 | RC橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ２号橋(布里) | 市道布里発電所線 | | | 7.0 | 4.1 | RC橋 | 布里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３２号橋 | 市道井ノ下嶋線 | | | 3.0 | 8.0 | RC橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下子生堂橋 | 市道井ノ下子生道線 | | | 9.0 | 3.0 | RC橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 子生堂橋 | 市道井ノ下嶋線 | 1972 | 54 | 10.0 | 4.0 | RC床版橋 | 作手中河内 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ４２号橋 | 市道小日影１号線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３３号橋 | 市道井ノ下嶋線 | | | 3.0 | 4.5 | RC橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３４号橋 | 市道井ノ下嶋線 | | | 8.0 | 4.5 | PC橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ３７号橋 | 市道下り沢水別線 | | | 11.0 | 3.0 | PC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ４０号橋 | 市道日面川竹２号線 | | | 7.0 | 4.0 | PC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ４１号橋 | 市道日面川竹２号線 | | | 4.0 | 3.0 | RC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８２号橋 | 市道桜ノ元早稲田線 | | | 8.0 | 4.6 | PC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 小日影橋 | 市道小日影ユルメキ線 | 1976 | 50 | 13.0 | 4.0 | PC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ４４号橋 | 市道小日影細沢連線 | | | 4.0 | 4.0 | RC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中河内橋 | 市道細沢連１号線 | | | 6.0 | 2.0 | RC橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ４６号橋 | 市道西道上南川竹線 | | | 5.0 | 2.4 | 鋼橋 | 作手中河内 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 飛越橋 | 市道伊茂宇田辻線 | 1971 | 55 | 13.0 | 3.5 | PC床版橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ５０号橋 | 市道伊茂宇田辻線 | | | 3.0 | 3.6 | RC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宮前橋 | 市道宮前宮山線 | 1971 | 55 | 13.0 | 3.8 | PC床版橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ５号橋 | 市道宮前下屋敷線 | 1971 | 55 | 11.0 | 3.5 | PC床版橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ５３号橋 | 市道中ノ切当下線 | | | 10.0 | 3.6 | PC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ５４号橋(高里) | 市道中ノ切南畑沢連線 | | | 3.0 | 3.1 | RC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ５５号橋 | 市道中ノ切南畑沢連線 | | | 3.0 | 3.0 | RC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ５７号橋 | 市道曽坊沢１号線 | | | 8.0 | 4.5 | PC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ５９号橋 | 市道荒井ムカイノ線 | | | 8.0 | 4.5 | PC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 時計橋 | 市道荒井ムカイノ線 | 1974 | 52 | 9.0 | 3.0 | PC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 松下橋 | 市道ジケイ松下１号線 | 1974 | 52 | 9.0 | 5.8 | PC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| モモガタ橋 | 市道松下１号線 | 1997 | 29 | 10.0 | 3.0 | PC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 向田橋 | 市道荒井イノカケ線 | 1974 | 52 | 11.0 | 3.0 | PC橋 | 作手清岳 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 馬橋 | 市道ムカイ田１号線 | | | 11.0 | 4.0 | RC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ６８号橋 | 市道西畑１号線 | | | 8.0 | 3.9 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 程野橋 | 市道下程野ヤケアト線 | | | 5.0 | 4.5 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７３号橋 | 市道村上小布路線 | | | 5.0 | 4.0 | RC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７４号橋 | 市道村上１号線 | | | 5.0 | 1.0 | RC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 向山下橋 | 市道カド向線 | | | 11.0 | 8.5 | RC橋 | 作手保永 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７６号橋 | 市道布路カド線 | | | 6.0 | 3.0 | RC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７７号橋 | 市道布路向線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８０号橋 | 市道南中山桜ノ元線 | | | 6.0 | 4.0 | PC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８１号橋 | 市道渡川１号線 | | | 5.0 | 3.0 | PC橋 | 作手保永 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ９２号橋 | 市道宮沢１号線 | | | 5.0 | 3.6 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８４号橋 | 市道貝津廣畑線 | | | 9.0 | 2.5 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８７号橋 | 市道小田前札ノ上線 | | | 6.0 | 3.6 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８８号橋 | 市道小田前札ノ上線 | | | 6.0 | 3.6 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８９号橋 | 市道ハヤシ下六畑線 | 2020 | 6 | 3.0 | 2.0 | PC橋 | 作手清岳 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ９１号橋 | 市道老平１号線 | | | 6.0 | 2.6 | RC橋 | 作手白鳥 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 臼子２号橋 | 市道山口東平３号線 | | | 4.0 | 6.8 | RC橋 | 豊栄 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ９４号橋 | 市道作手中田２号線 | | | 4.0 | 4.7 | RC橋 | 作手田代 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １００号橋 | 市道ドンボリ小馬呂線 | 2020 | 6 | 2.5 | 3.6 | RC橋 | 作手清岳 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 五葉湖２号橋 | 市道東釜石線 | | | 4.0 | 5.4 | PC橋 | 富岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １０３号橋 | 市道田代貝津２号線 | | | 8.0 | 4.0 | PC橋 | 作手田代 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １０４号橋 | 市道木龍平横山線 | | | 10.0 | 3.6 | RC橋 | 作手田代 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １０５号橋 | 市道木龍平横山線 | | | 5.0 | 3.6 | RC橋 | 作手田代 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １０８号橋 | 市道井代ヲミタロ線 | | | 5.0 | 2.8 | RC橋 | 作手高松 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １０９号橋 | 市道井代ヲミタロ線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 作手高松 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １１１号橋 | 市道徳衛滝ノ沢線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 作手大和田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １１４号橋 | 市道茶屋１号線 | | | 13.0 | 2.4 | 鋼橋 | 作手岩波 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １１５号橋 | 市道ヒカゲ茶屋線 | | | 10.0 | 1.9 | 鋼橋 | 作手岩波 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １１６号橋 | 市道中平ヒカゲ線 | | | 8.0 | 1.5 | 鋼橋 | 作手岩波 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 高橋 | 市道小滝向１号線 | | | 11.0 | 3.0 | 鋼橋 | 作手守義 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 城山２号橋 | 市道城山３号線 | | | 3.0 | 3.9 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 豊栄 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 深田第２橋 | 市道戸屋ケ崎深田１号線 | 1991 | 35 | 10.0 | 3.5 | PC橋 | 野田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 杉川２号橋 | 市道外畑本城線 | 1991 | 35 | 13.0 | 4.3 | PC橋 | 豊島 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宮前橋 | 市道ハマイバ前線 | | | 12.0 | 4.1 | 鋼橋 | 作手木和田 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４１号橋(高里) | 市道御堂前神手東線 | | | 6.0 | 3.5 | PC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中山２号橋 | 市道宮東中山線 | | | 4.0 | 1.8 | RC橋 | 徳定 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １４３号橋 | 市道上ノ郷半ノ木田線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４４号橋 | 市道綱手下神手道上線 | | | 6.0 | 3.6 | RC橋 | 作手高里 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４５号橋 | 市道榎田木戸口線 | | | 5.0 | 2.0 | RC橋 | 宇木戸口 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４６号橋 | 市道塚前鍋取線 | | | 5.0 | 3.9 | RC橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４７号橋 | 市道塚前神手線 | | | 5.0 | 3.6 | RC橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １４９号橋 | 市道長筋タキノマエ線 | | | 6.0 | 2.4 | 鋼橋 | 作手岩波 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １５０号橋 | 市道丸渕白カシ線 | | | 7.0 | 2.0 | 鋼橋 | 作手岩波 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １５１号橋 | 市道丸渕笹ギュウ線 | | | 5.0 | 3.6 | 鋼橋 | 作手田原 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 道目記２号橋 | 市道道目記２号線 | | | 2.0 | 3.4 | RC橋 | 杉山 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 寄田橋 | 市道寄田郷上２号線 | 1987 | 39 | 7.0 | 3.0 | PC橋 | 作手守義 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７号橋 | 市道稲場川西ノ内線 | | | 8.0 | 3.5 | 鋼橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 向山下橋 | 市道向１号線 | | | 10.0 | 4.0 | 鋼橋 | 作手保永 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 平ノ山橋 | 市道西ノ内コイモ線 | 1993 | 33 | 11.0 | 5.0 | PC橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 平山橋 | 市道平ノ山コイモ線 | 1969 | 57 | 10.0 | 3.6 | RC床版橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 本城２号橋 | 市道瀧谷上市場２号線 | | | 8.0 | 1.8 | 鋼橋 | 豊島 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １６３号橋 | 市道平ノ山１号線 | 1970 | 56 | 9.0 | 3.5 | PC床版橋 | 作手高里 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １６４号橋 | 市道中沢貝津ヲミタロ線 | | | 3.0 | 3.4 | 鋼橋 | 作手高松 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １６６号橋 | 市道長筋白カシ線 | | | 9.0 | 4.0 | PC橋 | 作手岩波 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 弁天橋 | 市道海道１号線 | | | 11.0 | 2.5 | PC橋 | 作手清岳 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 山中橋 | 市道落合山中線 | | | 11.0 | 3.5 | PC橋 | 作手菅沼 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 山原橋 | 市道向通山原線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 作手杉平 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 長筋橋 | 市道山中２号線 | 2008 | 18 | 7.0 | 5.5 | PC橋 | 作手岩波 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 深田３号橋 | 市道戸矢ケ崎専徳線 | | | 9.4 | 3.0 | PC橋 | 野田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道城山３号線 | 2025 | 1 | 4.0 | 3.3 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 豊栄 | ○ | | | | | ○ | | | | | | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道中屋２号線 | | | 4.6 | 5.5 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 杉山 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道中ケ谷２号線 | | | 8.8 | 3.0 | RC橋 | 出沢 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 東橋 | 市道彼岸田北ノ谷線 | | | 3.3 | 4.0 | RC橋 | 稲木 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道新平新間平線 | | | 2.0 | 5.4 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 川田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 清水橋 | 市道新平新間平線 | | | 4.4 | 3.4 | RC橋 | 川田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道七滝支線１号橋 | | | 3.6 | 4.0 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 巣山 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道大沢阿寺線 | | | 4.5 | 2.5 | RC橋 | 下吉田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道西山線 | | | 2.0 | 4.6 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 上吉田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 上新戸橋 | 市道上新戸県境線 | | | 8.9 | 6.0 | PC橋 | 下吉田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道川売２号線 | | | 3.1 | 3.0 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 海老 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道下林新井線 | | | 2.4 | 3.5 | RC橋 | 玖老勢 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| ７号橋 | 市道槇原玖老勢線 | | | 4.1 | 1.0 | RC橋 | 玖老勢 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道玖老勢大石線 | | | 4.4 | 4.7 | RC橋 | 玖老勢 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅲ | | ○ | | | | | | | | | 3.0 | 断面修復 |
| 無名橋 | 市道不動滝線 | | | 3.6 | 1.7 | RC橋 | 豊岡 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道宮下線 | | | 10.0 | 1.2 | 鋼橋 | 門谷 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道竹ノ谷広見線 | | | 7.3 | 1.2 | 鋼橋 | 細川 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道マンゼハマイバ線 | | | 4.2 | 8.0 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 作手木和田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道下林線 | | | 3.5 | 3.3 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 作手善夫 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道守義愛郷線 | | | 3.5 | 3.6 | RC橋 | 作手木和田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道守義愛郷線 | | | 3.5 | 3.5 | RC橋 | 作手木和田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道善夫岩波線 | | | 4.5 | 5.7 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 作手善夫 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道中河内田原線 | | | 3.5 | 3.5 | RC橋 | 作手中河内 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道朴橋南松線 | | | 4.0 | 4.5 | RC橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道井戸向保禄沢線 | | | 5.2 | 4.5 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 | 作手高里 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道門原野９号線 | | | 2.4 | 5.0 | PC橋 | 富岡 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ７号橋 | 市道守義愛郷線 | | | 3.0 | 7.4 | RC橋 | 作手木和田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ８号橋 | 市道守義愛郷線 | | | 2.0 | 8.0 | RC橋 | 作手木和田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道長楽金王線 | | | 2.9 | 2.5 | PC橋 | 玖老勢 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道西屋敷猫薮３号線 | | | 4.2 | 1.5 | PC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 無名橋 | 市道西屋敷猫薮３号線 | | | 5.0 | 3.0 | RC橋 | 富岡 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 野田橋 | 市道杉山川田線 | 1990 | 36 | 24.3 | 12.0 | 鋼橋 | 野田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 城南橋 | 市道石田豊島線 | 1988 | 38 | 45.8 | 7.0 | 鋼橋 | 野田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| 早滝橋 | 市道三河東郷駅塩沢線 | 1970 | 56 | 70.0 | 3.6 | 鋼(鋼)リベット橋 | 川路 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 赤座橋 | 市道一鍬田大原線 | 2003 | 23 | 37.2 | 11.5 | PC橋 | 一鍬田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 内金橋 | 市道内金乗本線 | 1955 | 71 | 74.5 | 5.3 | 鋼橋 | 長篠 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大井大橋 | 市道内金本線 | 2002 | 24 | 80.0 | 11.1 | 鋼橋 | 長篠 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 橿飽橋 | 市道内金本線 | 2010 | 16 | 24.8 | 11.0 | PC橋 | 長篠 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 弓木橋 | 市道鴨ヶ谷弓木線 | 1974 | 52 | 15.2 | 5.0 | 鋼橋 | 作手高松 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新島川橋 | 市道鴨ヶ谷弓木線 | 1972 | 54 | 32.2 | 4.0 | 鋼橋 | 作手高松 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大洞橋 | 市道諏訪稲木線 | 1997 | 29 | 19.2 | 6.5 | PC橋 | 稲木 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 寒狭橋 | 市道出沢寒狭橋線 | 1964 | 62 | 75.7 | 5.8 | 鋼橋 | 横川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | | ○ | ○ | | | | | | | | 150.0 | 塗装工、断面修復工 |
| 有海橋 | 市道落合線が丘線 | 1983 | 43 | 48.8 | 9.3 | 鋼橋 | 有海 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大谷橋 | 市道土合赤座線 | 1964 | 62 | 27.2 | 5.5 | 鋼橋 | 一鍬田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大門橋 | 市道長篠線 | 1971 | 55 | 18.8 | 4.0 | 鋼橋 | 長篠 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 施所橋 | 市道長篠線 | 1929 | 97 | 34.6 | 4.0 | 鋼橋 | 長篠 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 文化橋 | 市道乗本長篠停車場線 | 1970 | 56 | 49.4 | 3.0 | 鋼橋 | 乗本 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 平谷瀬橋 | 市道玖老勢大石線 | 1979 | 47 | 28.2 | 4.0 | 鋼橋 | 副川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 出合橋 | 市道只持出合線 | 1931 | 95 | 40.0 | 4.0 | RC橋 | 只持 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大橋 | 市道川合貝津線 | 1927 | 99 | 28.1 | 4.4 | 鋼橋 | 川合 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中平橋 | 市道山本中平線 | 1978 | 48 | 32.5 | 4.7 | 鋼橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 川上橋 | 市道川上一ノ瀬線 | 1983 | 43 | 29.0 | 5.0 | PC橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 田代橋 | 市道田代分垂線 | 1994 | 32 | 19.3 | 5.9 | PC橋 | 門谷 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 分垂橋 | 市道田代分垂線 | 2007 | 19 | 16.0 | 5.5 | PC橋 | 門谷 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 宮下橋 | 市道玖老勢海老線 | 1978 | 48 | 34.0 | 6.1 | PC橋 | 玖老勢 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 道目基橋 | 市道中部小学校線 | 2001 | 25 | 23.5 | 9.6 | PC橋 | 長篠 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 五井乃橋 | 市道清岳野郷線 | 1969 | 57 | 16.2 | 4.1 | 鋼橋 | 作手白鳥 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 水神橋 | 市道見代和田線 | 1963 | 63 | 17.7 | 4.5 | PC橋 | 作手保永 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 無明橋 | 市道久保地官線 | 2010 | 16 | 15.4 | 1.5 | PC橋 | 宇裏野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 観音橋 | 市道貝津畑北ノ谷線 | 1997 | 29 | 17.0 | 4.0 | PC橋 | 稲木 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 亀甲橋 | 市道矢ノ入紫先線 | 1965 | 61 | 17.5 | 2.5 | RC橋 | 徳定 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 元宮橋 | 市道小寺前萓ケ本線 | 1990 | 36 | 15.0 | 4.0 | PC橋 | 杉山 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 今出平橋 | 市道沢渡り1号線 | 1983 | 43 | 20.1 | 5.1 | PC橋 | 豊栄 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 川田跨道橋 | 市道堀合新間平1号線 | 1997 | 29 | 41.1 | 4.2 | PC橋 | 川田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 笹田橋 | 市道下ドドメキ鐘鋳場線 | 1989 | 37 | 25.2 | 3.0 | 鋼橋 | 野田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 矢作橋 | 市道鐘鋳場下ドドメキ線 | 1989 | 37 | 25.1 | 3.0 | 鋼橋 | 野田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 本城橋 | 市道本城線 | 1964 | 62 | 38.6 | 3.3 | RC橋 | 豊島 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 馬越橋 | 市道野田市場下ドドメキ | 1989 | 37 | 25.2 | 3.0 | 鋼橋 | 野田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 住吉橋 | 市道住吉1号線 | 1986 | 40 | 28.1 | 4.0 | PC橋 | 有海 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 作神橋 | 市道瀬戸堀田線 | 1986 | 40 | 30.4 | 4.0 | PC橋 | 有海 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 長篠橋 | 市道長篠大海線 | 1934 | 92 | 80.1 | 5.0 | 鋼橋 | 長篠 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 600.0 | 全面通行止、集約撤去 |
| 信玄橋 | 市道藤浪高原線 | 2007 | 19 | 37.6 | 4.0 | PC橋 | 川路 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 境橋 | 市道中山伝水線 | 1976 | 50 | 21.5 | 3.0 | 鋼橋 | 吉川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 小藤橋 | 市道中野5号線 | 1977 | 49 | 20.4 | 3.6 | 鋼橋 | 日吉 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 柿原橋 | 市道亀町田柿原線 | 1979 | 47 | 20.4 | 4.2 | 鋼橋 | 吉川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 厳橋 | 市道竹ノ下柱沢線 | 1982 | 44 | 20.8 | 5.0 | 鋼橋 | 吉川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 前田橋 | 市道上林前田線 | 1983 | 43 | 15.6 | 4.0 | PC橋 | 吉川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 海倉橋 | 市道一鍬田豊島1号線 | 1994 | 32 | 307.9 | 5.0 | 鋼橋 | 一鍬田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 吉祥橋 | 市道荒神場向山線 | 1976 | 50 | 40.9 | 5.0 | 鋼橋 | 一鍬田 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 高土井橋 | 市道清水野瓦平線 | 1965 | 61 | 19.0 | 4.0 | PC橋 | 一鍬田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 堀切高橋 | 市道向小吹田島線 | 1964 | 62 | 21.1 | 3.5 | PC橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | ○ | | | | | | | | | | 7.0 | 断面修復工 |
| 広瀬橋 | 市道下川原牛ヶ額線 | 1964 | 62 | 37.0 | 5.5 | 混合橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宇利川橋 | 市道新田宇利川2号線 | 1982 | 44 | 32.2 | 2.2 | 鋼橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 釜石橋 | 市道南川釜石1号線 | 1964 | 62 | 24.4 | 3.6 | RC橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 笠神橋 | 市道大廻り不動平線 | 1965 | 61 | 23.1 | 3.5 | 混合橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 寺裏橋 | 市道新大草中村線 | 1975 | 51 | 24.9 | 6.1 | 鋼橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中村高橋 | 市道九中村線 | 1972 | 54 | 18.9 | 3.7 | 鋼橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 不動平橋 | 市道新大草東屋敷線 | 1970 | 56 | 22.6 | 2.5 | 鋼橋 | 富岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下川原橋 | 市道下川原線 | 1992 | 34 | 18.6 | 2.5 | PC橋 | 中宇利 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 寺畑橋 | 市道寺畑線 | 1979 | 47 | 17.5 | 5.0 | PC橋 | 長篠 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大井橋 | 市道向林線 | 1995 | 31 | 21.0 | 4.0 | PC橋 | 長篠 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 桐谷橋 | 市道桐谷線 | 1975 | 51 | 66.5 | 1.9 | 鋼橋 | 豊岡 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | | 愛知県環境局管理（R7補修済）、点検は新城市 |
| 浮石橋 | 市道浮石線 | 1972 | 54 | 40.0 | 1.5 | 鋼橋 | 能登瀬 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 柿平橋 | 市道柿平線 | 1974 | 52 | 50.6 | 5.0 | 鋼橋 | 豊岡 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 郷中橋 | 市道野林上葛線 | 1967 | 59 | 34.0 | 4.5 | 鋼橋 | 玖老勢 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 塩谷橋 | 市道塩谷金王線 | 1989 | 37 | 34.0 | 3.0 | 鋼橋 | 玖老勢 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大持原橋 | 市道大持原線 | 1965 | 61 | 26.0 | 3.0 | 混合橋 | 塩瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | 22.4 | R6修繕済（断面修復工、洗堀対策工、塗装工） |
| 高宋橋 | 市道高宋線 | 1979 | 47 | 21.4 | 3.0 | 鋼橋 | 塩瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 椎平橋 | 市道椎平線 | 1983 | 43 | 74.0 | 4.0 | 鋼橋 | 玖老勢 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 柳生橋 | 市道海老公民館線 | 1972 | 54 | 18.8 | 2.5 | RC橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 副川橋 | 市道千原田塚島線 | 2021 | 5 | 26.5 | 2.5 | 鋼橋 | 副川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 桜橋 | 市道千原田線 | 1979 | 47 | 19.4 | 2.0 | 鋼橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 清水橋 | 市道丁塚2号線 | 1982 | 44 | 17.2 | 3.0 | PC橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宮前橋 | 市道西沢線 | 1970 | 56 | 17.5 | 4.0 | 鋼橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 東前橋 | 市道西沢線 | 1982 | 44 | 21.3 | 4.0 | 鋼橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 市代橋 | 市道市代線 | 1931 | 95 | 37.0 | 4.1 | RC橋 | 連合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | | | ○ | ○ | | | | | | | 30.0 | 断面修復工、洗堀対策工 |
| 柿瀬橋 | 市道柿瀬線 | 1975 | 51 | 26.7 | 2.0 | 鋼橋 | 副川 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 鳥居橋 | 市道下町千原田線 | 1979 | 47 | 18.0 | 2.0 | 鋼橋 | 海老 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 吉田橋 | 市道吉田橋線 | 1972 | 54 | 35.0 | 10.5 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 枯杉橋 | 市道枯杉線 | 1971 | 55 | 40.1 | 4.4 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | 49.5 | R5修繕済（塗装塗替、断面修復） |
| 下田橋 | 市道紺屋平1号線 | 1971 | 55 | 16.0 | 4.6 | RC橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅲ | | | | | | | | | | | 7.1 | R6修繕済（断面修復工、洗堀対策工） |
| 矢田橋 | 市道樋野2号線 | 1972 | 54 | 29.0 | 2.0 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| オノ神橋 | 市道田代線 | 1968 | 58 | 17.5 | 3.5 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 柿平橋 | 市道小阿寺柿平線 | 1990 | 36 | 15.0 | 4.0 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 明双２号橋 | 市道市ヶ久保線 | 1968 | 58 | 37.8 | 3.5 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 林口橋 | 市道林口線 | 1987 | 39 | 16.2 | 3.0 | 鋼橋 | 下吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 川中橋 | 市道川上中平線 | 1979 | 47 | 29.0 | 3.6 | 鋼橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 今平橋 | 市道今平線 | 1987 | 39 | 24.9 | 4.0 | 鋼橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 小白倉橋 | 市道今平小白倉線 | 1997 | 29 | 23.4 | 4.0 | PC橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 宮下橋 | 市道川上乙斬多線 | 1980 | 46 | 29.3 | 4.0 | PC橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 松沢橋 | 市道山本松山線 | 1977 | 49 | 28.8 | 2.0 | 鋼橋 | 上吉田 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 池田橋 | 市道黄柳砕石場線 | 1991 | 35 | 16.8 | 4.0 | PC橋 | 黄柳野 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 浅井橋 | 市道浅井線 | 1987 | 39 | 29.5 | 3.0 | RC橋 | 乗本 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 渡瀬橋 | 市道能登瀬湯谷停車場線 | 1962 | 64 | 40.2 | 4.5 | RC橋 | 能登瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 横川橋 | 市道名号六所神社線 | 1997 | 29 | 34.5 | 4.5 | 鋼(鋼)リベット橋 | 名号 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 杉本橋 | 市道大島ダム線 | 1993 | 33 | 32.5 | 7.0 | PC橋 | 名号 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |

# （別表１）新城市の橋梁点検・修繕計画（２ｍ以上）

R8.3現在

| 橋梁名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 供用後経過年数 | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋梁の種類 | 所在地 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録 | | 修繕計画 | | | | | | | | | | 概算修繕金額（百万円） | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 点検実施年度 | 判定区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | | |
| オオヌタ橋 | 市道大島ダム線 | 1998 | 28 | 81.0 | 4.0 | 鋼橋 | 七郷一色 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| ヌタ橋 | 市道大島ダム線 | 1998 | 28 | 131.0 | 4.0 | 鋼橋 | 七郷一色 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| １号橋 | 市道中貝津大六線 | 1997 | 29 | 20.7 | 1.0 | 鋼橋 | 川合 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 鳳ノ嶋橋 | 市道ヤバセ線 | 1960 | 66 | 35.5 | 2.5 | 鋼橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 砥沢橋 | 市道栃ノ木沢線 | 1965 | 61 | 24.6 | 3.6 | PC橋 | 川合 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 蔵前橋 | 市道経蔵1号線 | 1960 | 66 | 17.0 | 4.6 | RC橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 北中橋 | 市道マンゼ2号線 | 1981 | 45 | 18.9 | 3.5 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下り沢橋 | 市道井戸入下り沢線 | 1985 | 41 | 17.7 | 4.5 | 鋼橋 | 作手中河内 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 高根山橋 | 市道坂下高根山線 | 1970 | 56 | 17.8 | 4.6 | 鋼橋 | 作手黒瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 草手橋 | 市道西貝津草手線 | 1974 | 52 | 15.4 | 4.0 | 鋼橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 中島橋 | 市道札前中島1号線 | 1974 | 52 | 15.4 | 4.0 | 鋼橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 松ヶ田橋 | 市道道上堂掛線 | 1972 | 54 | 16.7 | 3.0 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 番々橋 | 市道北ノ前大田畑線 | 1976 | 50 | 18.6 | 4.0 | 鋼橋 | 作手白鳥 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 西畑橋 | 市道ふれあい6号線 | 1975 | 51 | 16.4 | 4.0 | 鋼橋 | 作手白鳥 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 滝ノ入橋 | 市道中山滝ノ入線 | 1971 | 55 | 23.2 | 3.6 | 鋼橋 | 作手保永 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 金山橋 | 市道中野中ノ沢線 | 1974 | 52 | 22.7 | 4.0 | 鋼橋 | 作手白鳥 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | 25.0 | R6修繕済（塗装工） |
| 峯田橋 | 市道大貝津1号線 | 1975 | 51 | 22.6 | 3.0 | 鋼橋 | 作手白鳥 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 島川橋 | 市道桂平大屋貝津線 | 1931 | 95 | 24.1 | 2.8 | RC橋 | 作手高松 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 大向橋 | 市道上貝津大向線 | 1981 | 45 | 15.7 | 4.0 | 鋼橋 | 作手岩波 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 東山橋 | 市道経蔵4号線 | 1979 | 47 | 18.5 | 3.0 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 新万瀬橋 | 市道マンゼ3号線 | 1979 | 47 | 19.7 | 3.0 | 鋼橋 | 作手菅沼 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 平松橋 | 市道黒瀬善夫線 | 1960 | 66 | 24.8 | 3.7 | RC橋 | 作手黒瀬 | | | | | ○ | | | | | ○ | R7年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 向山橋 | 市道黒瀬善夫線 | 1976 | 50 | 44.4 | 5.0 | 鋼橋 | 作手黒瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 鴻ノ巣橋 | 市道鴻ノ巣1号線 | 1971 | 55 | 26.9 | 3.5 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| スナタ橋 | 市道北畷横畷線 | 1971 | 55 | 24.8 | 3.5 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 神田橋 | 市道神田門田線 | 1971 | 55 | 22.8 | 5.0 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 米ノ橋 | 市道米ノ門田線 | 1971 | 55 | 22.5 | 3.1 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 下浮橋 | 市道塔ノ平下浮線 | 1971 | 55 | 22.8 | 4.0 | 鋼橋 | 作手田原 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 札前橋 | 市道札前中島2号線 | 1974 | 52 | 15.3 | 3.5 | 鋼橋 | 作手中河内 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 小合知橋 | 市道小合知上丹モ線 | 1970 | 56 | 15.4 | 3.5 | 鋼橋 | 作手黒瀬 | ○ | | | | | ○ | | | | | R3年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 清井田跨道橋 | 市道細ﾜﾌﾞﾗ花ガラ線 | 2013 | 13 | 28.0 | 5.0 | PC橋 | 八束穂 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 鳥影跨道橋 | 市道落合線が丘線 | 2015 | 11 | 62.0 | 9.2 | RC橋 | 有海 | | ○ | | | | | ○ | | | | R4年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 滝沢橋 | 市道彼岸田北ノ谷線 | 1998 | 28 | 18.1 | 4.0 | PC橋 | 稲木 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 荒井橋 | 市道善夫岩波線 | 1984 | 42 | 26.5 | 5.0 | 鋼橋 | 作手善夫 | | | ○ | | | | | ○ | | | R5年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| 清井田跨線橋 | 市道八束穂県社線 | 2020 | 6 | 79.4 | 10.0 | 鋼橋 | 八束穂 | | | | ○ | | | | | ○ | | R6年度 | Ⅰ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 164 | 159 | 90 | 131 | 142 | 164 | 159 | 90 | 131 | 142 | | | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |