

平成25年度 第5回 新城市作手地区総合整備委員会

第6回 作手小学校設立準備委員会

合同会議（要点記録）

日 時	平成25年8月8日（木） 午後7時30～午後8時00分
場 所	新城市作手総合支所第1会議室
出席者	委員13名（欠席2名） 作手小学校設立準備会員 東畑建築事務所 事務局・行政機関 11名
傍聴人数	0名
次 第	1 あいさつ 2 作手小学校並びに山村交流施設の設置計画について 3 今後のスケジュールについて 4 その他
委員長	<p>1 あいさつ</p> <p>委員の皆さんの想いは、この地にできる限りより良い施設を作ることの1点につきると思います。先の会議でベストとまでいかないがベターな案を決めて頂き、この7月30日に新城市長へ要望してきました。私達の要望する形の実現のため、周辺土地2か所を是非市で購入して頂くよう要望してきました。その後の市の動きについては、本日この後説明があると思いますのでそのご報告と、だんだん期限も迫ってきております。皆でより良いものに仕上げていきたいと思っています。今日の会議もよろしくお願いします。</p>
企画部長	<p>前回の会議及び要望書の提出を受けた、事業用地の拡大の件の回答については後ほど説明いたしますが、庁内会議を開いて調整した結果まだ内容を詰めたことがあるため、もう少し時間をいただきたいというのが今回の回答です。行政の考えも皆様方と同じで、この地域に活動拠点として愛される施設を建設したいと思っています。まだいろいろな課題があると思いますが、一つ一つ解決していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。開会に先立ち一言お詫びとお礼を申し上げ、あいさつにかえさせていただきますのでよろしくお願いします。</p>

事務局	<p>2 作手小学校並びに山村交流施設の設置計画について</p> <p>要望を受けて、市長を含む市政経営会議を開き、事業計画、資金計画の観点からその実現の可能性を協議し、補助金や基金等の活用も含めて概算事業費の積算を行った結果、市で予想していた額を上回るものとなり、大至急本事業の内容精査を進めている。現在事業費の洗直しを含め、あらゆる面から関係部課で詰めているので、皆様からの要望の回答については今しばらく時間を頂きたい。</p>
委員	<p>今後のスケジュールはどのようになるのか。</p>
事務局	<p>今後のスケジュールに関するご質問が出たので、次の3番に移らせていただきたい。</p>
事務局	<p>3 今後のスケジュールについて</p> <p>8月末には市民説明会を行う予定だったが、今の段階ではそれが無理となったため延期をお願いしたい。</p>
事務局	<p>8月末までに決めないと市民説明会も9月中に出来ない。作手小学校設立準備会を9月5日か6日で行う予定があるため、また合同会議ということでこの辺で調整させて頂くかその週あたりで開催したいというのが案である。</p>
委員 (作手小学校設立準備会長)	<p>その件に関しては、この会議後作手小学校設立準備会があるのでこちらで決めさせて頂きたい。</p>
事務局	<p>市民説明会やその後の意見徴収等の日程は変更となり、総合整備委員会も19日に計画していたが、最終調整をして変更したいと思っている。</p>
委員	<p>9月3日に行われるワークショップにはだいたいの目途がたつか。</p>
事務局	<p>なるべく早い時期に開ける努力するのでよろしくをお願いしたい。</p>

委員	そうするといつ頃になるか。
事務局	それでは、8月26日の週で合同委員会を開催させて頂きたいと思うがいかがか。
委員 (作手小学校 設立準備会 長)	<p>それでは、26日の週で皆さんのご都合をお聞かせ願いたい。ご都合の悪い方は挙手をお願いする。</p> <p>26日のご都合の悪い方 2人  27日のご都合の悪い方 3人  28日のご都合の悪い方 0人  29日のご都合の悪い方 1人  30日のご都合の悪い方 1人</p> <p>今のところ1人も挙手されなかったのが28日であるため、28日に決めておくということをお願いしたい。</p>
事務局	スケジュールについては、次回の時に市民説明会等を入れたものを示すのでご検討いただきたい。
委員	市民説明会はどういう形で行うか。
事務局	全市民対象で、作手開発センターでの開催を予定している。スケジュールに示してある4日間のうちどれか1日ということで予定している。また時期は調整して次回の時にお示ししたいと思う。
委員	予算が通らなければ用地を買えないという話なのか、29年度に新しい小学校が建てられないという話なのかそのへんはどこまで決まっているのか。
事務局	市としては、小学校を29年4月に開校するということを最優先課題と考え、小学校、山村交流施設、庁舎の3施設の建設費用、それに用地買収費や経費を含めたものが最終事業費となった。皆さんが今まで協議してきたことは最大限生かせる方向で事業費を再度積算し直すということを進めている。何とか皆さんのご要望とおりに進められるようにと思っている。

委員	<p>用地は地権者に対して折衝してからこの会議に諮っているのか。 （北側及び東側の宅地を含め。）</p>
事務局	<p>用地の折衝は税務協議前には出来ないので、折衝ではなく意向としてこの計画のなかに用地を含めることを同意してもらい、検討を進めているということである。</p>
委員	<p>折衝でなく、相談ということか。</p>
事務局	<p>そうです。</p>
委員	<p>3施設含めて検討しているということだが、小学校と山村交流施設を優先するということは、もう一つ施設であるの庁舎建設にしわ寄せがいくということか。</p>
事務局	<p>まずは小学校の平成29年4月開校を優先ととらえているが、3施設全てにおいて今の財政状況のなかでどう実現できるか調整しているところである。どこかへしわ寄せがいくとかではなく総合的に市民の利便が図れる施設になるように今考えているところである。</p>
委員長	<p>次回合同会議を8月28日ということでよろしくお願ひしたい。市の方には我々の要望がかなうようにご尽力頂きたいということを改めて要望しておきたい。</p> <p>4 その他 （なし。）</p>